



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

N° 11 del 28/02/2023

**OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DAL MUTUO REGIONALE
CONTRATTO AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. 925 DEL 10.03.2015 '
SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE CEMENTO AMIANTO'
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE
LAVORI**

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

VISTO

- il D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 c.d. "Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- la L.R. 8/2018;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- la L.R. 6/2008 in materia di consorzi di bonifica
- il vigente statuto consorziale e in particolare il suo art. 24 comma 2 che prevede che *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno"*;

PREMESSO CHE

- In esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 31/4 del 17 giugno 2015, con Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale dell'Assess.to Reg.le dell'Agricoltura e R.A.P. n. 17172/997 del 15 ottobre 2015 è stata affidata in delega al Consorzio di Bonifica d'Ogliastro l'esecuzione dell'intervento denominato *"Sostituzione reti irrigue in cemento amianto"*, per l'importo di euro 615.348,00;
- Il Consorzio, con deliberazione CdA n° 53 del 19 ottobre 2017, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento e con determinazione D.S.T. n. 41 in data 15.05.2018 il Dirigente del Servizio Tecnico ha affidato al dott. ing. Viviana Stochino i servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva;

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state assunte dallo scrivente direttore dell'Area Tecnica;
- Con determina D.S.T. n. 118 del 23 ottobre 2019 è stato approvato il progetto definitivo e con determinazione D.S.T. n. 126 del 12/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo;
- Con determina D.S.T. n. 132 del 18 novembre 2019, il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra ha stabilito di addivenire all'affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata di cui agli articoli 36 comma 2 lettera c-bis e 63 del D.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 36 comma 9-bis, tramite la piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna - denominata Sardegna Cat;
- Con determinazione D.S.T. n. 12 del 02.03.2020 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Peddio Sebastiano Costruzioni srl, con sede in Via Eleonora d'Arborea, 14 – Cagliari (09100 – prov. CA), (C.F. 03234350928) per l'importo complessivo di € 335.079,99 (dicasi trecentotrentacinquemilasettantanove/99) oltre iva di legge di cui € 324.924,11 per lavori e € 10.155,88 per oneri della sicurezza.
- Il contratto d'appalto è stato sottoscritto con la suddetta impresa in data 08.06.2020, rogito dott. Giovanni Rosetti (rep. n° 61299 - racc. n° 3571661314);
- Con determinazione D.S.T. n. 87 del 07.09.2020 è stato conferito l'incarico professionale di direttore operativo/tecnico di cantiere a libero professionista esterno all'amm.ne;

VISTO il certificato di consegna dei lavori datato 14.12.2020

DATO ATTO CHE:

- Il tempo stabilito per dare compiuti i lavori era fissato in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 13/05/2021;
- I lavori sono stati sospesi in data 11.08.2021 per la redazione della perizia suppletiva e di variante, in quanto durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre delle modifiche migliorative e tali da non alterare la natura complessiva del contratto. a causa di circostanze sopravvenute – in corso d'opera - impreviste ed imprevedibili.
- con Determinazione D.S.T. n. 17 del 10.03.2022 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, da cui risulta un importo totale aggiuntivo pari a euro 24.296,69 al netto del ribasso contrattuale del 28,718% e pertanto con un aumento dell'importo del contratto originario pari al 7,25 %;
- in data 14.03.2022 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione e in pari data i lavori sono stati ripresi; l'ultimazione dei lavori era prevista alla data del 12.06.2022;
- in data 09.06.2022, su richiesta dell'impresa è stata concessa una proroga di giorni 60 e stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori la data del 11.08.2022;
- Successivamente i lavori sono stati sospesi dal 27.07.2022 fino al 15 settembre 2022 (come da verbale assunto in data 27.07.2022);
- I lavori sono infine ripresi in data 15.09.2022, con l'ultimazione dei lavori fissata alla data del 01.10.2022;

DATO ATTO che:

- a seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe concesse il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 01/10/2022;
- in data 30/09/2022 i lavori sono stati dichiarati conclusi, come da verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in pari data dal Direttore dei Lavori;

RICHIAMATE

- la determinazione n.118 del 22.12.2020 con la quale è stata concessa all'impresa Peddio Sebastiano Costruzioni srl, appaltatore dei lavori di cui in oggetto, l'anticipazione contrattuale stabilita dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2018 e ss.mm.ii., pari al 20%, per un importo complessivo di € 81.759,51 Iva al 22% inclusa (imponibile € 167.015,99 + imposta iva al 22% € 14.743,52)
- la determinazione n. 15 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il SAL n°1 dei lavori in oggetto, a tutto il 30.03.2021, disponendo la contestuale liquidazione di € 127.978,00 Iva al 22% inclusa (imponibile 104.900,00 + imposta iva al 22% € 23.078,00) in favore dell'appaltatore dei lavori;
- la determinazione n. 41 del 13.08.2021 con la quale è stato approvato il SAL n°2 dei lavori in oggetto, a tutto il 10.08.2021, disponendo la contestuale liquidazione di € 100.284,00 Iva al 22% inclusa (imponibile 82.200,00 + imposta iva al 22% € 18.084,00) in favore dell'appaltatore dei lavori;

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n° 3180/2020 del 28.12.2020 l'impresa Peddio Sebastiano Costruzioni srl, ha richiesto l'autorizzazione al subappalto dei lavori per € 75.000,00 a favore della ditta Floris Mario P.IVA 00209940915, regolarmente autorizzati con nota prot. 37 del 08.01.2021;
- in data 15.09.2022 con nota prot. n° 2567/2022 il titolare della ditta Floris Mario comunicava il conferimento della suddetta ditta nella Società MF srl P.IVA 0162430910, con il conseguente subentro nel contratto di subappalto stipulato con la ditta Peddio Sebastiano Costruzioni srl per i lavori in oggetto;
- In data 21.02.2023 con nota prot. 547 è pervenuta la dichiarazione da parte della ditta MF srl di avvenuto pagamento delle fatture emesse in merito al contratto di subappalto stipulato;

DATO ATTO che:

- il Direttore dei Lavori/Responsabile del Procedimento ha predisposto i documenti inerenti la contabilità relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, ivi compreso il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori per un importo di € 101.977,36 al netto dell'IVA di Legge e del ribasso applicato in sede di gara;
- il Direttore dei Lavori/Responsabile del Procedimento ha provveduto a redigere la relazione prevista all'art. 202 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, ivi allegata sub lettera B);
- a seguito della redazione e del deposito agli atti dell'ente, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, è possibile pagare all'impresa esecutrice dei lavori l'importo risultante dallo stato finale, a saldo di tutto quanto ancora alla stessa spettante, pari a € 101.977,36 oltre IVA di legge al 22%;

- è stato accertato il rispetto degli impegni contrattuali e la regolarità degli atti contabili;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa Peddio Sebastiano Costruzioni srl, con sede in Via Eleonora d'Arborea, 14 – Cagliari (09100 – prov. CA), (C.F. 03234350928), mediante l'acquisizione del DURC protocollo INAIL_3565922 e valido fino al 22/03/2023.

VISTA la fattura n. 8 del 14/02/2023 assunta al protocollo generale dell'ente in data 15/02/2023 al n°478 con la quale l'impresa appaltatrice ha chiesto il pagamento della somma di € 101.977,36 al netto dell'iva di legge, in regime di “*Split payment*”);

ACCERTATO:

- Che la prestazione è stata eseguita nel rispetto degli impegni contrattuali assunti e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che la fattura emessa dall'impresa e relativa allo stato finale risulta essere correttamente formulata;
- che l'importo da liquidarsi rispetta gli impegni di spesa assunti con le Determinazione D.S.T. n. 12/2020 e n. 17/2022;
- che il pagamento in oggetto rientra tra le fattispecie che soggiacciono agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136;
- che il codice IBAN del conto corrente dedicato, per l'effettuazione del bonifico bancario comunicato dalla ditta risulta quello indicato sulla fattura e riportato sul prospetto di liquidazione di cui alla parte dispositiva del presente atto;
- il rispetto degli impegni contrattuali e la regolarità degli atti contabili;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) che, introducendo il nuovo art. 17- ter del DPR n. 633/72, prevede un innovativo metodo di versamento dell'IVA, c.d. “split payment”, per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto”, in base al quale l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

RICHIAMATO l'art. 13 del contratto d'appalto del 08.06.2020, rogito dott. Giovanni Rosetti (rep. n° 61299 - racc. n° 3571661314), che disciplina le modalità di pagamento degli acconti e del saldo;

CONSIDERATO CHE non risultano cause ostative alla liquidazione del conto finale dei lavori;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione in favore della ditta Peddio Sebastiano Costruzioni srl dell'importo risultate dallo stato finale dei lavori;

VERIFICATO CHE non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile dell'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: 8145411DC9 - CUP: C66H15000000002

DETERMINA

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI APPROVARE la contabilità dei lavori costituita dal conto finale a tutto il 30.09.2022, dal libretto delle misure, nonché il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto e l'annessa documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori, con l'ausilio dell'ispettore di Cantiere Geom. Gianfranco Galistu e con la collaborazione dell'Ing. Paolo Nieddu, depositata agli atti d'ufficio;
- DI PRENDERE ATTO che il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- DI LIQUIDARE E PAGARE per i motivi espressi in premessa l'importo complessivo di € 101.977,36 oltre l'Iva di legge al 22% pari a € 22.435,02 in favore dell'impresa Peddio Sebastiano Costruzioni srl, con sede in Via Eleonora d'Arborea, 14 – Cagliari (09100 – prov. CA), (C.F. 03234350928), a saldo della fattura n° 8 del 14.02.2023;
- DI DARE ATTO che, conformemente alle disposizioni normative sopra richiamate di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, la quota IVA precedentemente impegnata a favore dell'esecutore, in relazione alla liquidazione ivi disposta, viene accantonata per essere versata dall'amministrazione direttamente all'erario, scindendo pertanto il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;
- DI DARE ATTO che alla luce delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori, il quadro economico finale è così assestato:

	Progetto esecutivo	Post Aggiudicazion e	Progetto di variante	Post lavori
LAVORI				
A1 IMPORTO DEI LAVORI	45 5.829,12 €	324 .924,11 €	349.220,80 €	345. 937,47
A2 importo oneri della sicurezza	1 0.155,88 €	10 .155,88 €	10.155,88 €	10. 155,88
A Totale lavori	46 5.985,00 €	335 .079,99 €	359.376,68 €	356. 093,35
SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 imprevisti	2.821,05 €	2 .821,05 €	2.821,05 €	-
B2 Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016	9.319,70 €	9 .319,70 €	9.319,70 €	932,00
B3 spese tecniche di progettazione	1 5.226,00 €	15 .226,00 €	15.226,00 €	15. 226,00
B4 spese per attività di consulenza	1.500,00 €	1 .500,00 €	1.500,00 €	-

B5 accantonamento per accordi bonari	1 3.979,55 €	13 .979,55 €	13.979,55 €	-
B6 spese per accertamenti di laboratorio	4.000,00 €	4 .000,00 €	4.000,00 €	-
B7 iva sui lavori al 22%	10 2.516,70 €	73 .717,60 €	79.062,87 €	78. 340,54
B8 attività supporto al rup	- €	4 .270,00 €	4.270,00 €	4. 270,00
B8 spese per l'attività dell'ispettore di cantiere in fase di esecuzione dei lavori	- €	19 .500,00 €	33.240,00 €	33. 240,00
B9 Economie intervento		135 .934,11 €	92.552,15 €	127. 246,11
B Totale somme a disposizione	14 9.363,00 €	280 .268,01 €	255.971,32 €	259. 254,65
SOMMANO (A+B)	61 5.348,00 €	615 .348,00 €	615.348,00 €	615. 348,00

- DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti

- Allegato A – Stato finale lavori
- Allegato B – Relazione del RUP sul conto finale.
- Allegato C – Certificato di regolare esecuzione.
- Allegato D – Durc protocollo INAIL_35659224
- Allegato E – Fattura n° 8 del 14.02.2023
- Allegato F – Certificato di Ultimazione Lavori

L'istruttore tecnico Incaricato

Ing Paolo Nieddu

Proposta N. 51 del 24/02/2023

**IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA -
AGRARIA**

Dott. Ing. Marcello Giacobbe



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 51**

Settore Proponente: **AREA TECNICA - AGRARIA**

Ufficio Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Oggetto: **INTERVENTO FINANZIATO DAL MUTUO REGIONALE CONTRATTO AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. 925 DEL 10.03.2015 " SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE CEMENTO AMIANTO" APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE LAVORI**

Nr. adozione settore: **11** Nr. adozione generale: **25**

Data adozione: **28/02/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **27/02/2023**

Il Responsabile di Settore
Giacobbe Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del
Consorzio di Bonifica d'Ogliastro per quindici giorni consecutivi dal 28/02/2023

Il Funzionario Delegato

Tortolì, lì 28/02/2023



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 28/02/2023

Il funzionario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.