



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

N° 122 del 21/11/2023

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO RETI IRRIGUE ALIMENTATE DALL'IMPIANTO DI SANTA LUCIA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

VISTO:

- lo statuto del Consorzio ed in particolare;
 - l'art. 24 comma 2 secondo il quale *“ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno”*;

PREMESSO:

- che con la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 26/2016 sono stati assegnati alla Regione Sardegna 1.509,6 milioni di Euro, con l'obiettivo di ridurre il deficit infrastrutturale con le restanti Regioni d'Italia;
- che in data 29 Luglio 2016 è stato stipulato il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Sardegna, attraverso il quale viene programmata la quota regionale di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2014/2020;
- che con deliberazione n. 46/5 del 10 Agosto 2016, la Giunta Regionale ha preso atto del suddetto patto e ha approvato nell'Allegato A l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014/2020, suddivisi per aree di intervento strategiche, destinando € 30.000.000,00 per *“Interventi nel settore irriguo (Agricoltura)”*;
- che con deliberazione n. 65/23 del 6 Dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il *“Programma infrastrutture irrigue strategiche 2014 – 2020”*, che

- costituisce l'insieme degli interventi nel settore idrico ad uso irriguo volti a migliorare e razionalizzare il sistema idrico settoriale e che rappresenta Piano Stralcio 2014 – 2020 del Piano Regionale di Bonifica e Riordino Fondiario;
- che con deliberazione n. 5/1 del 24 Gennaio 2017, la Giunta Regionale ha individuato, nell'ambito della Programmazione FSC 2014 – 2020 e sulla base dell'Allegato A del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, le linee d'azione e sono stati esposti i criteri generali di ammissibilità, coerenti con le delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016;
 - che tali linee di intervento risultano coerenti con le azioni previste dalla programmazione comunitaria nel Piano di Sviluppo Rurale 2014 -2020 Nazionale e Regionale;
 - che con deliberazione 35/37 del 18 Luglio 2017, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli interventi che costituiranno il Programma Relativo alla Linea d'Azione 3.b.3.1. "Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura" relativo alle risorse FSC 2014 – 2020;
 - che nel suddetto elenco, il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra è risultato beneficiario di un finanziamento dell'importo di € 1.060.000,00 per l'intervento "Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentati dall'impianto di Santa Lucia";
 - che con determinazione n. 22146/734 del 01.12.2017, il Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell'Assess.to Reg.le dell'Agricoltura e R.A.P. ha delegato al Consorzio di Bonifica d'Ogliastra l'attuazione dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentate dall'impianto di Santa Lucia*" per l'importo di € 1.060.000,00;

DATO ATTO CHE

- con determinazione D.S.T. n° 26 del 11.04.2018 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione e di coordinamento della sicurezza dell'intervento in oggetto;
- con determinazione D.S.T. n. 64 del 07.06.2018 è stato affidato al RTP composto dal Dott. Ing. Marco Mario G. Piroddi (capogruppo) – dal Dott. Ing. Fabrizio Pittau (mandante) – dal Dott. Geol. Luigi Murgia (mandante) con sede a Jerzu (NU) in via Garibaldi, n. 7 l'appalto relativo ai servizi tecnici di architettura ed ingegneria della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e impegnato l'importo di € 41.762,42;
- il contratto di incarico è stato sottoscritto in data 26.07.2018;
- con determinazione D.S.T. n. 116 del 15.10.2019, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica – progetto definitivo;
- con determinazione D.S.T. n. 133 del 21.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in epigrafe, volto principalmente alla manutenzione ed al

- potenziamento del sistema irriguo alimentato dall'Impianto Consortile di Santa Lucia, avente un quadro economico complessivo di € 1.060.000,00;
- con determinazione D.S.T. n. 134 del 22.11.2019 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi dell'importo soggetto a ribasso di € 770.000,00, oltre € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso;
 - con determinazione D.S.T. n. 40 del 23.03.2020 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori in epigrafe in favore della ditta Sanna srl, con sede ad Oliena (cap. 08045 – prov. NU) in Via Galiani n. 53, (C.F. 01092040912), per l'importo complessivo netto di Euro 533.346,30, di cui € 25.000,00 per oneri della sicurezza;
 - il contratto d'appalto con l'impresa Sanna srl è stato sottoscritto in data 15.06.2020, rogito dott. Giovanni Rosetti rep. 61314, racc. n. 35729;
 - con determinazione D.S.T. n. 72 del 15.07.2020 sono stati affidati al dott. ing. Marco Mario G. Piroddi di Jerzu (NU) le funzioni e il ruolo di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in esecuzione;

CONSIDERATO CHE:

- in data 06.10.2020 il Direttore dei Lavori ha disposto la consegna dei lavori, come da verbale assunto in pari data, con termine dei lavori fissato alla data del 30.09.2021 (360 gg);
- i lavori sono stati sospesi in data 04.06.2021, come da verbale assunto in pari data, con il quale veniva stabilito che i lavori restassero sospesi, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, al fine di consentire la redazione di una perizia suppletiva e di variante, in quanto durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre delle modifiche agli interventi previsti da progetto esecutivo, a causa di circostanze sopravvenute – in corso d'opera - impreviste ed imprevedibili.
- in data 29.09.2022 con nota acquisita al protocollo al n° 2724 del 30.09.2022, il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati costituenti la Perizia di Variante dei lavori di *Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentate dall'impianto di Santa Lucia*, regolarmente sottoscritti dall'impresa appaltatrice;
- con Determinazione D.S.T. n. 88 del 10.10.2022 è stata approvata, in conformità all'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm., la Perizia di Variante dei lavori di *Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentate dall'impianto di Santa Lucia*, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Mario G. Piroddi, pari ad € 545.990,85 + I.V.A., con un incremento di spesa per lavori netti pari a €. 12.644,55 di cui €. 4.045,70 per minori lavori, per €. 2.500,00 per maggiori oneri di sicurezza D. Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza aggiuntivi per interventi su rete scarico sentina sollevamento S. Lucia), e €. 14.190,25 per oneri di Sicurezza aggiuntivi COVID-19;

- in data 17/10/2022 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione, mediante scrittura privata, fra il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra e l'impresa assuntrice dei lavori.
- in data 03.11.2023, è stato sottoscritto il Verbale di ripresa dei lavori che fissa l'ultimazione dei lavori alla data del 31.03.2023;
- in data 31.03.2023 i lavori sono stati dichiarati conclusi, come da verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in pari data dal Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO CHE:

- il verbale di ripresa dei lavori del 03.11.2022 è stato firmato con *riserva* dall'impresa Sanna s.r.l., cui ha fatto seguito in data 18.11.2022 l'esplicazione delle stesse, tramite iscrizione sul registro di contabilità;
- in data 02.12.2022 il Direttore dei Lavori ha provveduto a trasmettere le *controdeduzioni* alle *riserve* presentate dall'Impresa Sanna s.r.l.;

RICHIAMATA la Determinazione D.S.T. n 95 del 01.09.2023 con la quale è stato affidato l'incarico per il collaudo tecnico – amministrativo delle opere realizzate ad un soggetto diverso dal progettista/direttore dei lavori, anche al fine di esaminare le *riserve* avanzate dalla ditta esecutrice dei lavori all'Ing. Roberto Sanna, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Oristano al n° 115, tecnico abilitato al collaudo in oggetto, conoscitore della materia in oggetto, come si evince dal suo curriculum professionale, in quanto ex dirigente del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, e che si è reso disponibile da subito ad effettuare la prestazione richiesta compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione Consortile;

PRESO ATTO che in data 10.10.2023 è stata eseguita la visita di collaudo delle opere realizzate, alla presenza del collaudatore incaricato, del DL, del rappresentante legale dell'impresa Sanna srl, del RUP e di personale consortile, da cui è emerso che:

- risultano completate le opere previste in progetto e nella perizia di variante;
- i lavori appaiono svolti in conformità alle norme contrattuali ed ai capitolati tecnici;
- le opere oggetto di intervento risultano in funzione;

APPURATO altresì che, come emerge dal verbale di visita di collaudo, appositamente redatto a seguito dei sopralluoghi eseguiti, l'impresa appaltatrice ha dichiarato di non replicare le Riserve a suo tempo iscritte nei documenti contabili, firmando il certificato di collaudo senza apporre riserva alcuna con conseguente decadenza della richieste risarcitorie.

RICHIAMATE

- la determinazione n. 102 del 23.10.2020 con la quale è stata concessa all'operatore economico Impresa SANNA srl, appaltatore dei lavori di cui in oggetto, l'anticipazione contrattuale stabilita dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2018 e ss.mm.ii., pari al 20%, incrementata di un ulteriore 10% come previsto dall'art. 207

del c.d. *"Decreto Rilancio"* per un importo complessivo di € 195.204,75 Iva al 22% inclusa (imponibile € 160.003,89 + imposta iva al 22% € 35.200,86)

- la determinazione n. 10 del 26.02.2021 con la quale è stato approvato il SAL n°1 dei lavori in oggetto, a tutto il 08.02.2021, disponendo la contestuale liquidazione di € 269.912,80 Iva al 22% inclusa (imponibile 221.240,00 + imposta iva al 22% € 48.672,80)
- la determinazione n. 30 del 23.06.2021 con la quale è stato approvato il SAL n°2 dei lavori in oggetto, a tutto il 08.02.2021, disponendo la contestuale liquidazione di € 83.374,80 Iva al 22% inclusa (imponibile 68.340,00 + imposta iva al 22% € 15.034,80)
- la determinazione D.S.T. n. 68 del 02.08.2022 con la quale sono stata impegnata la somma di € 23.537,68 oltre ad € 5.178,29 per I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di € 28.715,97 per il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, relativamente alle opere contabilizzate nel periodo di riferimento 1 gennaio – 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, in favore dell'impresa Sanna srl;
- la determinazione D.S.T. n° 99 del 13.09.2023 con la quale è stato approvato il SAL n°3 dei lavori in oggetto a tutto il 31.03.2023, disponendo la contestuale liquidazione di € 102.040,80 Iva al 22% inclusa (imponibile 83.640,00 + imposta iva al 22% € 18.400,80);

VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto dal collaudatore incaricato Ing. Roberto Sanna in data 14.11.2023, con le motivazioni in esso contenute e sottoscritto dalle parti coinvolte, che certifica che i lavori di *"Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentate dall'impianto di Santa Lucia "*, eseguiti dall'impresa Sanna srl, sono collaudabili e da cui risulta un credito complessivo netto in favore dell'impresa pari ad € 2.683,63 (oltre Iva di legge al 22%), che può essere liquidato in via definitiva all'impresa appaltatrice;

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Direttore d'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI

- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica;
- il vigente statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno"*;
- la L.R. 8/2018

- il D.lgs 50/2016 per le parti in vigore;
- il D.lgs 36/2023;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE il certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto in data 14.11.2023 dall'Ing. Roberto Sanna, collaudatore incaricato, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti e collaudabili i lavori denominati *Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentate dall'impianto di Santa Lucia* eseguiti dall'impresa Sanna srl, con sede ad Oliena (cap. 08045 – prov. NU) in Via Galiani n. 53, (C.F. 01092040912), in base al contratto sottoscritto in data 15.06.2020, rogito dott. Giovanni Rosetti rep. 61314, racc. n. 35729, ed al successivo Atto di Sottomissione del 17/10/2022;

DI DARE ATTO che, come risultante dal verbale di collaudo, l'impresa appaltatrice ha dichiarato di non replicare le Riserve a suo tempo iscritte nei documenti contabili, firmando il certificato di collaudo senza apporre riserva alcuna con conseguente decadenza della richieste risarcitorie.

DI PROCEDERE alla liquidazione del pagamento del credito residuo in favore dell'impresa Sanna pari ad € 2.683,63 (oltre Iva di legge al 22%), come desumibile dagli atti richiamati nel preambolo, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e previa apposizione del visto di liquidabilità da parte del RUP;

DI DARE ATTO che, conformemente alle disposizioni normative sopra richiamate di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, la quota IVA precedentemente impegnata a favore dell'esecutore, in relazione alla liquidazione ivi disposta, viene accantonata per essere quindi versata dall'amministrazione direttamente all'erario, scindendo pertanto il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

DI NOTIFICARE il presente atto all'impresa Sanna srl;

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **186**

Settore Proponente: **AREA TECNICA - AGRARIA**

Ufficio Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Oggetto: **INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO RETI IRRIGUE
ALIMENTATE DALL'IMPIANTO DI SANTA LUCIA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO**

Nr. adozione settore: **122** Nr. adozione generale: **170**

Data adozione: **21/11/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/11/2023

Il Responsabile di Settore
Giacobbe Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del
Consorzio di Bonifica d'Ogliastro per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2023

Il Funzionario Delegato

Tortolì, lì 21/11/2023



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 21/11/2023

Il funzionario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.