



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

N° 85 del 31/07/2023

**OGGETTO: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL RIO CEA A TORTOLÌ APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE
LAVORI CIG: 9061118F1B - CUP: C57H20004550002**

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Direttore del Servizio competitività delle aziende agricole dell'Assess.to Reg.le dell'Agricoltura e R.A.P. N. 622/19046 del 30.11.2018 è stato approvato il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Sottomisura 5.1 "Sostegno ad investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici";
- con nota prot. n° 298 del 01.02.2019 il dirigente dell'area tecnica-agraria dell'ente ha proposto al CdA la partecipazione al suddetto bando, indicando alcune priorità di intervento compatibili con il contenuto dello stesso;
- con deliberazione del CdA dell'ente n° 13 in data 04.02.2019 è stata disposta la partecipazione del Consorzio al bando per l'ammissione a finanziamento, dando mandato al dirigente dell'area tecnica-agraria, di attivare quanto necessario;
- con determinazione D.S.T. n° 7 in data 05.02.2019 è stato assunto dallo scrivente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
- con determinazione D.S.T. n° 13 in data 20.02.2019 è stato affidato l'incarico della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e di tutte le attività necessarie alla predisposizione e alla presentazione della domanda di sostegno al dott. arch. Chiara Cabiddu di Talana;
- con nota prot. n° 539 del 28.02.2019 il professionista incaricato ha effettuato le verifiche richieste dal CdA nella riunione del 04.02.2019;
- il CdA del Consorzio nella riunione del 13.03.2019 ha preso atto di quanto rappresentato dal suddetto professionista;

- è stato pertanto predisposto il progetto esecutivo delle opere di cui all'oggetto per il complessivo importo di € 200.000,00;
- con nota prot. n. 33656 del 11.05.2020 Argea ha comunicato che la domanda n. 94250091371 presentata dal Consorzio è stata ritenuta ricevibile ed ha richiesto nel contempo alcune integrazioni che hanno comportato una diversa ripartizione degli importi del progetto, che complessivamente è rimasto invariato;
- con determinazione D.S.T. n° 79 del 24.08.2020 è stato riapprovato il progetto esecutivo degli *"Interventi di consolidamento spondale del Rio Cea a Tortoli"* a firma del dott. arch. Chiara Cabiddu, e relativo ad una spesa complessiva di € 200.000,00;
- con nota pervenuta in data 22.06.2020 al prot. N° 2211, ARGEA ha trasmesso la determinazione n. 4493 del 22.09.2020 con la quale viene concesso il contributo di € 200.000,00 complessivi per l'intervento denominato *"Interventi di consolidamento spondale del Rio Cea a Tortoli"*

DATO ATTO CHE

- con Determina D.S.T. n° 1 del 28.01.2022 è stata indetta una procedura negoziata tramite Richiesta Di Offerta sulla piattaforma Sardegna CAT previa consultazione di operatori economici individuati, iscritti e abilitati nella relativa categoria merceologia sul SARDEGNA CAT, per l'affidamento delle opere denominate *"Interventi di consolidamento spondale del Rio Cea a Tortoli"* aventi un importo complessivo di € 149.031,30 (oltre iva di legge al 22%) di cui:
€ 143.777,22 per lavori (importo soggetto a ribasso d'asta) ed € 5.254,08 per oneri per la sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso;
- con Determina D.S.T. n° 5 del 02.03.2022 sono stati aggiudicati alla ditta Ulestri srl, con sede ad Ilbono (NU) in Via Ulestri 32, P.IVA 01600060915, i lavori denominati *"Interventi di consolidamento spondale del Rio Cea a Tortoli"* per l'importo di € 90.900,27, al netto del ribasso del 36,777% sul prezzo posto a base di gara di € 143.777,22, oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 5.254,08 e oltre l'IVA nella misura del 22%, pari ad € 21.153,96;
- con Contratto sottoscritto il 28.07.2022 sono stati disciplinati i rapporti fra le parti fra il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra e la ditta Ulestri srl;
- in data 28.07.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da verbale sottoscritto in pari data e conservato presso gli atti d'ufficio;

DATO ATTO CHE:

- Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti dall'art. 17 del capitolato speciale d'appalto giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
- Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto al 24/11/2022.
- I lavori sono stati sospesi in data 05/08/2022 per la durata di giorni 33 per l'elevato traffico veicolare, ciclistico e pedonale da parte dei turisti, e quindi fino alla data del 07/09/2022 (come da verbali assunti agli atti);
- Successivamente i lavori sono stati sospesi dal 13/09/2022 fino al 21/10/2022 (come da verbali assunti agli atti), per 38 giorni complessivi, a causa di una consistente perdita a carico delle condotte del Consorzio di Bonifica poste a monte del rio Cea l'alveo dello stesso;

- I lavori hanno subito una ulteriore sospensione del 11/11/2022 al 16/12/2022 (come da verbali assunti agli atti), per 35 giorni complessivi a causa delle avverse condizioni meteorologiche;

DATO ATTO che:

- a seguito delle sospensioni dei lavori il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 10/03/2023;
- in data 10/03/2023 i lavori sono stati dichiarati conclusi, come da verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in pari data dal Direttore dei Lavori;

RICHIAMATE

- la determinazione n. 53 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il SAL n°1 dei lavori in oggetto, a tutto il 30.09.2022, disponendo la contestuale liquidazione di € € 77.876,98 (euro settantasettemilaottocentottantasei/98), oltre l'iva di legge in favore dell'appaltatore dei lavori;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n° 2766/2022 del 25.05.2023, il Direttore dei Lavori/Responsabile del Procedimento ha trasmesso i documenti inerenti la contabilità relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, ivi compreso il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori per un importo di € 96.131,47 al netto dell'IVA di Legge e del ribasso applicato in sede di gara;
- il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere la relazione prevista all'art. 202 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, ivi allegata sub lettera B);
- a seguito della redazione e del deposito agli atti dell'ente della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, è possibile pagare il saldo di € 18.622,61 oltre IVA al 22% all'impresa esecutrice dei lavori.
- Al saldo finale di € 18.622,61 viene detratto l'importo di € 368,11, dato atto che tale importo era già stato riconosciuto, erroneamente, nel SAL n°1, e pertanto il credito da riconoscere all'impresa è pari ad € 18.254,50 (oltre Iva di legge);
- sono stati accertati, da parte del Responsabile del Procedimento e dal collaboratore dell'ufficio lavori pubblici Ing. Paolo Nieddu, il rispetto degli impegni contrattuali e la regolarità degli atti contabili;

ACCERTATA da parte del Responsabile del Procedimento la regolarità contributiva dell'impresa Ulestri srl mediante l'acquisizione del DURC protocollo INAIL_39050236 e valido fino al 10/10/2023.

VISTA la fattura n. 16 del 06/07/2023 assunta al protocollo generale dell'ente in data 10/07/2023 con la quale l'impresa appaltatrice ha chiesto il pagamento della somma di € 18.254,50 al netto dell'iva di legge, in regime di "Split payment");

ACCERTATO da parte del Responsabile Unico del Procedimento:

- Che la prestazione è stata eseguita nel rispetto degli impegni contrattuali assunti e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che la fattura risulta essere correttamente formulata;
- che l'importo da liquidarsi rispetta gli impegni di spesa assunti con le Determinazione D.S.T. n. 5/2022;
- che il pagamento in oggetto rientra tra le fattispecie che soggiacciono agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136;
- che il codice IBAN del conto corrente dedicato, per l'effettuazione del bonifico bancario comunicato dalla ditta risulta quello indicato sulla fattura e riportato sul prospetto di liquidazione di cui alla parte dispositiva del presente atto;
- il rispetto degli impegni contrattuali e la regolarità degli atti contabili;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss. mm. ii., l'I.V.A. del 22% dovuta dovrà essere versata direttamente all'erario dal destinatario della fattura.

RICHIAMATO l'art. 13 del contratto d'appalto, che disciplina le modalità di pagamento degli acconti e del saldo;

CONSIDERATO CHE non risultano cause ostative alla liquidazione del conto finale dei lavori;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione in favore della ditta Ulestri srl del saldo finale;

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: 9061118F1B - CUP: C57H20004550002;

VISTI

- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica;
- il vigente statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno"*;
- la L.R. 8/2018
- il D.lgs 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE la contabilità dei lavori costituita dal conto finale a tutto il 10.03.2023, libretto delle misure, nonché il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto e annessa documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori depositata agli atti d'ufficio con nota prot. n° 2766/2022 del 25.05.2023;

DI PRENDERE ATTO che il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso assumerà

automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

DI LIQUIDARE E PAGARE per i motivi espressi in premessa l'importo complessivo di € 18.254,50 oltre l'Iva di legge al 22% pari ad 4.015,99 in favore dell'impresa Ulestri srl, con sede ad Ilbono (NU) in Via Ulestri 32, P.IVA 01600060915 a saldo della fattura n° 16 del 06.07.2023;

DI DARE ATTO che, conformemente alle disposizioni normative sopra richiamate di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, la quota IVA precedentemente impegnata a favore dell'esecutore, in relazione alla liquidazione ivi disposta, viene accantonata per essere quindi versata dall'amministrazione direttamente all'erario, scindendo pertanto il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

DI DARE ATTO che alla luce delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori, il quadro economico finale è così assestato:

LAVORIA. IMPORTO	A. Importo dei Lavori e delle forniture			DI PROGETTO	DI GARA	POST LAVORI
	A.1	Importo dei lavori a misura		€ 14.777,22	€ 90.000,27	€ 90.877,39
	A.2	Importo dei lavori a corpo				
	A.3	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3,7%	€ 5.254,08	€ 5.254,08	€ 5.254,08
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)			€ 149.031,30	€ 96.154,35	€ 96.131,47
DELL'AMMINISTRAZIONE. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione					
	B.1	Spese generali per consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, per studi di fattibilità, per progettazione, direzione lavori, assistenza e contabilità, collaudo tecnico-amministrativo, per eventuali altri collaudi specialistici, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, rilievi, indagini e relazioni specialistiche. comprensive di contributi previdenziali al 4% (ex art. 8.2.-Costi ammissibili del Bando)	10%	€ 14.903,13	€ 14.903,13	€ 14.903,13
	B.2	spese relative all'occupazione /esproprio funzionali agli interventi;		€ -	€ -	
	B.3	imprevisti		€ -	€ -	
	B.4	ECONOMIE DI GARA-al netto dell'iva		€ -	€ 52.876,95	€ 52.899,83
	B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B3)		€ 14.903,13	€ 67.780,08	€ 67.802,86

C. I.V.A.	C. I.V.A.					
	C.1	I.V.A. sui Lavori	22%	€ 32.786,89	€ 21.153,96	€ 21.148,93
	C.2	I.V.A. sulle somme a disposizione	22%	€ 3.278,69	€ 14.911,62	€ 14.916,65
		Totale importo I.V.A. (C.1 + C.2)		€ 36.065,57	€ 36.065,57	€ 36.065,57

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
-----------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti

- Allegato A – Stato finale lavori
- Allegato B – Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione.
- Allegato C – Durc protocollo INAIL_39050236
- Allegato D – Fattura n° 16 del 06.07.2023
- Allegato E – Certificato di Ultimazione Lavori

Proposta N. 125 del 11/07/2023

**IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA -
AGRARIA**

Dott. Ing. Marcello Giacobbe



Determinazione AREA TECNICA - AGRARIA nr.119 del 31/07/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2020 152/0	Data: 31/12/2020	Importo:	200.000,00
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2020 152/1	Data: 02/03/2022	Importo:	117.280,41
Oggetto:	Convenzione ARGEA - PSR 2014-2020 sottomisura 5.1				
Capitolo:	2020	2021	Convenzione ARGEA - PSR 2014-2020 sottomisura 5.1		
Codice bilancio:	99.2.2.0002		C.I.G.:	9061118F1B	
SIOPE:					
Piano dei conti f.:					
Beneficiario:	0100686 - ULESTRI S.r.l.				

.....

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 24/07/2023

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore



Settore Contabilità e Bilancio

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 125**

Settore Proponente: **AREA TECNICA - AGRARIA**

Ufficio Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Oggetto: **INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL RIO CEA A TORTOLÌ APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE LAVORI CIG: 9061118F1B - CUP: C57H20004550002**

Nr. adozione settore: **85** Nr. adozione generale: **119**

Data adozione: **31/07/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/07/2023

Il Responsabile di Settore
Giacobbe Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del
Consorzio di Bonifica d'Ogliastro per quindici giorni consecutivi dal 31/07/2023

Il Funzionario Delegato

Tortolì, lì 31/07/2023



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 31/07/2023

Il funzionario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.