



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA**

**N° 86 del 31/07/2023**

**OGGETTO: CONVENZIONE ANAS CONSORZIO DI BONIFICA -  
SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE IRRIGUE LUNGO LA SS 125  
TRATTO TORTOLÌ BIVIO DI CEA APPROVAZIONE CONTABILITA'  
FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E  
LIQUIDAZIONE CONTO FINALE LAVORI CIG 9394486F15**

**IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA**

VISTO:

- lo statuto del Consorzio ed in particolare;
  - l'art. 24 comma 2 secondo il quale *“ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno”*;

PREMESSO CHE:

- Sono in corso di esecuzione, per conto di ANAS s.p.a., i lavori per il completamento del 4° lotto 2° stralcio, in territorio dei Comuni di Tortolì e di Ilbono, della S.S. 125 *“Nuova Orientale Sarda” – Tronco Tertenia – Tortolì*;
- Le opere stradali in progetto in fase di esecuzione interferiscono con le opere della rete irrigua e scolante del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra;
- Gli oneri per la realizzazione degli interventi volti a risolvere le interferenze sono a carico di ANAS s.p.a., che ha predisposto all'uopo somme a disposizione nel quadro economico del progetto per la realizzazione delle interferenze;
- L'ANAS s.p.a. per il tramite della ditta appaltatrice, ha presentato il progetto al Consorzio di Bonifica, che prevede la realizzazione di un nuovo tratto di condotta DN 600 per sostituire un tratto di condotta del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra, interferente con il nuovo tracciato stradale;
- Il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra con nota prot. 2684 del 14 settembre 2015 ha rilasciato il proprio parere positivo per il progetto di cui sopra;
- In data 01.02.2019 è stato stipulato apposito disciplinare fra l'Anas ed il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra, che prevede che parte degli interventi necessari per la

risoluzione delle interferenze siano eseguite da ANAS s.p.a. (per il tramite della ditta appaltatrice dei lavori) e parte dal Consorzio di Bonifica d'Ogliastro;

- In particolare il Consorzio di Bonifica sarà il soggetto attuatore di interventi specialistici di modifica, adeguamento ed integrazione degli impianti, con rimborso spese da parte di ANAS s.p.a.;

#### RICHIAMATE

- La Determinazione D.S.T. n° 72/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori denominati “*Spostamento delle condotte irrigue lungo la SS 125 tratto Tortolì bivio di Cea*”, dell’importo complessivo di € 270.000,00, di cui € 185.919,88 per lavori (€ 181.282,86 per lavori ed € 4.637,02 per oneri per la sicurezza);
- la Determinazione D.S.T. n 82 del 30.09.2022 con la quale è stata aggiudicata alla ditta MGM Costruzioni srl, con sede ad Arzana (NU) in Via XX Settembre P.IVA 01239740911, l’esecuzione dei lavori denominati “*Spostamento delle condotte irrigue lungo la SS 125 tratto Tortolì bivio di Cea*” per l’importo di € € 116.022,84, pari al ribasso del 35,999% sul prezzo posto a base di gara di € 181.282,86, oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 4.637,02 e oltre l’IVA nella misura del 22% (pari ad € 26.545,17);
- il Contratto del 20.10.2022 con il quale sono stati disciplinati i rapporti fra le parti fra il Consorzio di Bonifica d'Ogliastro e la ditta MGM Costruzioni srl, inerenti i lavori denominati *Spostamento delle condotte irrigue lungo la SS 125 tratto Tortolì bivio di Cea*;
- la Determinazione D.S.T. n° 93 del 20.10.2022 con la quale è stato istituito l’ufficio di direzione lavori per l’intervento in oggetto, affidando all’ing. Paolo Nieddu, dipendente dell’ufficio LL.PP. dell’Area Tecnico Agraria dell’ente, l’incarico di Direttore dei Lavori e al geom. Vincenzo Nieddu, dipendente dell’ufficio Gestione e Manutenzioni dell’Area Tecnico-Agraria dell’ente, l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in esecuzione oltre che di Direttore Operativo con funzioni di collaboratore della tenuta dei libri contabili e di Ispettore di Cantiere;

#### CONSIDERATO CHE

- in data 27.10.2022 si è proceduto alla formale consegna dei lavori, come risultante dal verbale sottoscritto in pari data e depositato agli atti d’ufficio;
- Il tempo stabilito per dare compiuti i lavori è stato fissato in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 25.01.2023;
- in data 24.01.2023 i lavori sono stati dichiarati conclusi, come da verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in pari data dal Direttore dei Lavori, e quindi in tempo utile;

#### RICHIAMATE

- la Determinazione D.S.T. n° 29 del 07.03.2023 con la quale è stato approvato il SAL n°1 dei lavori in oggetto, a tutto il 13.01.2023, disponendo la contestuale liquidazione di € di € 85.585,83, IVA esclusa e al netto delle ritenute di legge, in favore dell'appaltatore dei lavori;
- la Determinazione D.S.T. n° 74 del 03.07.2023 con la quale è stata approvata una perizia di variante di assestamento finale, resasi necessaria, in quanto, durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre delle modifiche agli interventi previsti da progetto esecutivo, a causa di circostanze sopravvenute – in corso d'opera - impreviste ed imprevedibili, assumendo contestuale impegno di spesa di € 6.013,26 in favore dell'impresa MGM Costruzioni srl:

DATO ATTO che:

- il direttore dei lavori Ing. Paolo Nieddu, con il Geom. Vincenzo Nieddu, ha predisposto i documenti inerenti la contabilità relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, ivi compreso il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori per un importo di € 40.002,93 al netto dell'IVA di Legge e del ribasso applicato in sede di gara;
- il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere la relazione prevista all'art. 202 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, ivi allegata sub lettera B);
- a seguito della redazione e del deposito agli atti dell'ente, da parte del Direttore dei Lavori, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, è possibile pagare il saldo di € 40.002,93 oltre IVA al 22% all'impresa esecutrice dei lavori.
- sono stati accertati, da parte del Responsabile del Procedimento, il rispetto degli impegni contrattuali e la regolarità degli atti contabili;

RICHIAMATO l'art. 1.5.2 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto sottoscritto in data 20.10.2022 che disciplina le modalità di pagamento degli acconti e del saldo;

DATO ATTO CHE l'impresa MGM Costruzioni srl risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali come dimostrato dal DURC prot. INAIL\_38883544 e valido fino al 28.09.2023 (allegato sub lettera C);

VISTA la fattura n. 3 del 14/07/2023 assunta al protocollo generale dell'ente in data 18/07/2023 al n° 3416 con la quale l'impresa appaltatrice ha chiesto il pagamento della somma di € 40.002,93 al netto dell'iva di legge, in regime di "Split payment" (allegato sub lettera E);

ACCERTATO da parte del Responsabile Unico del Procedimento:

- Che la prestazione è stata eseguita nel rispetto degli impegni contrattuali assunti e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che la fattura risulta essere correttamente formulata;
- che l'importo da liquidarsi rispetta gli impegni di spesa assunti con Determinazione D.S.T. n 82 del 30.09.2022 e con Determinazione D.S.T. n 74 del 03.07.2023 ;
- che il pagamento in oggetto rientra tra le fattispecie che soggiacciono agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136;
- che il codice IBAN del conto corrente dedicato, per l'effettuazione del bonifico bancario comunicato dalla ditta risulta quello indicato sulla fattura e riportato sul prospetto di liquidazione di cui alla parte dispositiva del presente atto;
- il rispetto degli impegni contrattuali e la regolarità degli atti contabili;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss. mm. ii., l'I.V.A. del 22% dovuta dovrà essere versata direttamente all'erario dal destinatario della fattura.

CONSIDERATO CHE non risultano cause ostative alla liquidazione del 1° Stato avanzamento lavori;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione in favore della ditta MGM Costruzioni srl del saldo finale;

RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: 9394486F15 - CUP: C42E22000020005;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e, in particolare, l'art. 3, in materia di *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*;

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

VISTI

- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica;
- il vigente statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale *“ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno”*;
- la L.R. 8/2018
- il D.lgs 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE la contabilità dei lavori costituita dal conto finale a tutto il 25.01.2023, libretto delle misure, nonché il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto e annessa documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Nieddu, con il Geom. Vincenzo Nieddu, depositata agli atti d'ufficio, per l'importo complessivo di € 125.588,76 al netto del ribasso d'aggiudicazione;

DI PRENDERE ATTO che il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in premessa, l'importo complessivo di € 48.803,57 (€ 40.002,93 oltre l'Iva di legge al 22% pari ad € 8.800,64) in favore dell'impresa MGM Costruzioni srl, a saldo della fattura n° 3 del 14/07/2023, secondo le modalità ivi indicate, imputando la spesa sul capitolo 2022 denominato "Nuova Strada Statale 125 Orientale Sarda. Tronco Tertenia - Tortolì. 4° lotto 2° stralcio";

DI PRECISARE CHE conformemente alle disposizioni normative sopra richiamate di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, la quota IVA precedentemente impegnata a favore del fornitore, in relazione alla liquidazione ivi disposta, viene accantonata per essere quindi versata dall'amministrazione direttamente all'erario, scindendo pertanto il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

DI DARE ATTO che alla luce delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori, il quadro economico finale è così assestato:

	Progetto esecutivo	Post Aggiudicazion e	Perizia Assestament o Finale	Post Esecuzione
	LAVORI			
A1 IMPORTO DEI LAVORI	181.282,86 €	116.022, 84 €	120.9 51,74 €	120.951,74 €
A2 importo oneri della sicurezza	4.6 37,02 €	4.637, 02 €	4.6 37,02 €	4.637,02 €
A Totale lavori	185.919,88 €	120.659, 86 €	125.5 88,76 €	125.588,76 €
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 IVA su lavori e oneri (22%)	40.9 02,37 €	26.545, 17 €	27.6 29,53 €	27.629,53 €
B2 Spese Tecniche - Progettazione (cassa 4% inclusa)	10.4 67,81 €	10.467, 81 €	10.4 67,81 €	10.467,81 €

B3 Iva su spese Tecniche (22%)	2.3 02,92 €	- €		
B4 Spese Tecniche - Direzione Lavori (cassa 4% inclusa)	17.2 91,61 €	- €		
B5 Iva su spese Direzione Lavori (22%)	3.8 04,15 €	- €		
B6 Spese per indagini, accertamenti, pubblicità ecc..	30,00 €	30,00 €	225,00 €	225,00 €
B7 Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 (max 80% del 2%)	3.7 18,40 €	3.718,40 €	3.7 18,40 €	3.718,40 €
B8 Imprevisti e accantonamento	5.5 62,85 €	5.336,53 €	- €	- €
B9 Economie di gara		103.242,23 €	102.370,50 €	102.370,50 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	84.0 80,12 €	149.340,14 €	144.411,24 €	144.411,24 €
TOTALE	270.0 00,00 €	270.000,00 €	270.0 00,00 €	270.000,00 €

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- Allegato A – Stato finale lavori
- Allegato B – Relazione sul conto finale.
- Allegato C – Certificato di regolare esecuzione.
- Allegato D – Durc protocollo INAIL\_38883544
- Allegato E – Fattura n° 3 del 14/07/2023
- Allegato F – Certificato di Ultimazione Lavori





## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<b>Impegno:</b>	2020 153/0	<b>Data:</b> 31/12/2020	<b>Importo:</b>	589.532,19
<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<b>Subimpegno di spesa:</b>	2020 153/5	<b>Data:</b> 29/09/2022	<b>Importo:</b>	153.218,29
<b>Oggetto:</b>	CONVENZIONE ANAS CONSORZIO DI BONIFICA - SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE IRRIGUE LUNGO LA SS 125 TRATTO TORTOLI BIVIO DI CEA AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI CIG 9394486F15					
<b>Capitolo:</b>	2020	2022	Nuova Strada Statale 125 Orientale Sarda. Tronco Tertenia - Tortoli. 4° lotto 2° stralcio			
<b>Codice bilancio:</b>	99.2.2.0002		<b>C.I.G.:</b>	9394486F15		<b>SIOPE:</b>
<b>Piano dei conti f.:</b>						
<b>Beneficiario:</b>	0100713 - MGM SRL COSTRUZIONI					

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 24/07/2023

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore



Settore Contabilità e Bilancio



# Visti

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 127**

Settore Proponente: **AREA TECNICA - AGRARIA**

Ufficio Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Oggetto: **CONVENZIONE ANAS CONSORZIO DI BONIFICA - SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE IRRIGUE LUNGO LA SS 125 TRATTO TORTOLÌ BIVIO DI CEA APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE LAVORI CIG 9394486F15**

Nr. adozione settore: **86** Nr. adozione generale: **120**

Data adozione: **31/07/2023**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **20/07/2023**

Il Responsabile di Settore  
Giacobbe Marcello

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del  
Consorzio di Bonifica d'Ogliastro per quindici giorni consecutivi dal 31/07/2023

**Il Funzionario Delegato**

Tortolì, lì 31/07/2023



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 31/07/2023

**Il funzionario**

---

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.