



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

N° 99 del 13/09/2023

**OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
POTENZIAMENTO RETI IRRIGUE ALIMENTATE DALL'IMPIANTO
DI SANTA LUCIA APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E
LIQUIDAZIONE**

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

VISTO:

- lo statuto del Consorzio ed in particolare;
 - l'art. 24 comma 2 secondo il quale *“ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno”*;

PREMESSO CHE

- con la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 26/2016 sono stati assegnati alla Regione Sardegna 1.509,6 milioni di Euro, con l'obiettivo di ridurre il deficit infrastrutturale con le restanti Regioni d'Italia;
- in data 29 Luglio 2016 è stato stipulato il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Sardegna, attraverso il quale viene programmata la quota regionale di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2014/2020;
- con deliberazione n. 46/5 del 10 Agosto 2016, la Giunta Regionale ha preso atto del suddetto patto e ha approvato nell'Allegato A l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014/2020, suddivisi per aree di intervento strategiche, destinando € 30.000.000,00 per *“Interventi nel settore irriguo (Agricoltura)”*;
- con deliberazione n. 65/23 del 6 Dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il *“Programma infrastrutture irrigue strategiche 2014 – 2020”*, che costituisce l'insieme degli interventi nel settore idrico ad uso irriguo volti a migliorare e razionalizzare il sistema idrico settoriale e che rappresenta Piano Stralcio 2014 – 2020 del Piano Regionale di Bonifica e Riordino Fondiario;
- che con deliberazione n. 5/1 del 24 Gennaio 2017, la Giunta Regionale ha individuato, nell'ambito della Programmazione FSC 2014 – 2020 e sulla base dell'Allegato A del Patto

- per lo Sviluppo della Regione Sardegna, le linee d'azione e sono stati esposti i criteri generali di ammissibilità, coerenti con le delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016;
- tali linee di intervento risultano coerenti con le azioni previste dalla programmazione comunitaria nel Piano di Sviluppo Rurale 2014 -2020 Nazionale e Regionale;
 - con deliberazione 35/37 del 18 Luglio 2017, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli interventi che costituiranno il Programma Relativo alla Linea d'Azione 3.b.3.1. "Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura" relativo alle risorse FSC 2014 – 2020;
 - nel suddetto elenco, il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra risulta essere beneficiario di un importo di € 1.060.000,00 per l'intervento "Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentati dall'impianto di Santa Lucia";
 - con determinazione n. 22146/734 del 01.12.2017, il Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell'Assess.to Reg.le dell'Agricoltura e R.A.P. ha delegato al Consorzio di Bonifica d'Ogliastra l'attuazione dell'intervento denominato *"Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentate dall'impianto di Santa Lucia"* per l'importo di € 1.060.000,00;

DATO ATTO CHE

- con propria determinazione n° 26 del 11.04.2018 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione e di coordinamento della sicurezza dell'intervento in oggetto;
- con propria determinazione n. 64 in data 07.06.2018 è stato affidato al RTP composto dal Dott. Ing. Marco Mario G. Piroddi (capogruppo) – dal Dott. Ing. Fabrizio Pittau (mandante) – dal Dott. Geol. Luigi Murgia (mandante) con sede a Jerzu (NU) in via Garibaldi, n. 7 l'appalto relativo ai servizi tecnici di architettura ed ingegneria della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e impegnato l'importo di € 41.762,42;
- il contratto di incarico è stato sottoscritto in data 26.07.2018;
- a seguito della consegna del progetto di fattibilità tecnico economica – progetto definitivo, avvenuto il 27.08.2019, il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra, con nota prot. n° 2757 del 19.09.2019, ha indetto una Conferenza di servizi decisoria per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso finalizzati al rilascio del provvedimento finale relativo al progetto definitivo dell'opera in oggetto, coinvolgendo i seguenti enti:
 - Provincia di Nuoro - Zona omogenea dell'Ogliastra
 - Comune di Lotzorai
 - Comune di Talana
 - Comune di Triei
 - Comune di Villagrande Strisaili
 - Sportello P.A.I. – ex L.R. n.33/2014
 - Servizio Territoriale Opere Idrauliche-Nuoro - Assess.to Reg.le dei LL.PP.
 - Servizio Demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano - Assess.to Reg.le degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
 - Servizio Ispettorato Ripartimentale di Lanusei - Corpo Forestale e di V.A.

- al termine della suddetta conferenza, con determinazione del D.S.T. n. 116 in data 15.10.2019, è stato approvato il progetto definitivo;
- con determinazione n. 133/2019 del 21.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in epigrafe, volto principalmente alla manutenzione ed al potenziamento del sistema irriguo alimentato dall'Impianto Consortile di Santa Lucia, avente il seguente quadro economico complessivo di € 1.060.000,00;
- con propria determinazione n. 134/2019 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi
- con propria determinazione n. 16 del 06.03.2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Sanna srl, con sede ad Oliena (cap. 08045 – prov. NU) in Via Galiani n. 53, (C.F. 01092040912) dell'appalto per l'esecuzione dei lavori in epigrafe per l'importo complessivo netto di Euro 533.346,30;
- il contratto d'appalto con l'impresa Sanna srl di cui sopra è stato sottoscritto in data 15.06.2020, rogito dott. Giovanni Rosetti rep. 61314, racc. n. 35729;
- le funzioni e il ruolo di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza sono stati affidati al dott. ing. Marco Mario G. Piroddi di Jerzu (NU) con Determinazione 72/2020;

VISTO il certificato di consegna dei lavori datato 06.10.2020;

DATO ATTO CHE:

- Il tempo stabilito per dare compiuti i lavori è stato fissato in 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 30.09.2021;
- I lavori sono stati sospesi in data 04.06.2021, come da verbale assunto in pari data, con il quale veniva stabilito che i lavori di che trattasi, limitatamente alle opere residuali appaltate di cui al progetto accluso al contratto, restassero sospesi ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 al fine di consentire la per la redazione della perizia suppletiva e di variante, in quanto durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre delle modifiche agli interventi previsti da progetto esecutivo, a causa di circostanze sopravvenute – in corso d'opera - impreviste ed imprevedibili.
- In data 29.09.2022 con nota acquisita al protocollo al n° 2724 del 30.09.2022, il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati costituenti la Perizia di Variante dei lavori di *Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentate dall'impianto di Santa Lucia*, regolarmente sottoscritti dall'impresa appaltatrice;
- con Determinazione D.S.T. n. 88 del 10.10.2022 è stata approvata, in conformità all'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm., la Perizia di Variante dei lavori di *Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentate dall'impianto di Santa Lucia*, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Mario G. Piroddi, pari ad € 545.990,85 + I.V.A., con un incremento di spesa per lavori netti pari a €. 12.644,55 di cui €. 4.045,70 per minori lavori, per €. 2.500,00 per maggiori oneri di sicurezza D. Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza aggiuntivi per interventi su rete scarico sentina sollevamento S. Lucia), e €. 14.190,25 per oneri di Sicurezza aggiuntivi COVID-19;

- in data 17/10/2022 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione, mediante scrittura privata, fra il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra e l'impresa assuntrice dei lavori. L'importo complessivo dell'atto di sottomissione è pari ad € 545.990,85 (comprensiva degli oneri della sicurezza ed al netto dell'Iva di legge al 22%) pari alla somma risultante dal ribasso del 33,981% sull'importo complessivo della perizia di variante.
- In data 03.11.2023, dopo 517 giorni di sospensione dei lavori, è stato sottoscritto il Verbale di ripresa dei lavori che fissa l'ultimazione dei lavori alla data del 31.03.2023;

DATO ATTO che

- in data 31.03.2023 i lavori sono stati dichiarati conclusi, come da verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in pari data dal Direttore dei Lavori;
- il Direttore dei Lavori ha trasmesso in data 11.07.2023 con nota prot. 3340/2023 i documenti inerenti la contabilità relativa allo stato finale dei lavori in oggetto a tutto il 31.03.2023, dal quale risulta il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori per un importo di € 535.907,52 al netto dell'IVA di Legge e del ribasso applicato in sede di gara;
- il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere la relazione prevista all'art. 202 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATE

- la determinazione n. 102 del 23.10.2020 con la quale è stata concessa all'operatore economico Impresa SANNA srl, appaltatore dei lavori di cui in oggetto, l'anticipazione contrattuale stabilita dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2018 e ss.mm.ii., pari al 20%, incrementata di un ulteriore 10% come previsto dall'art. 207 del c.d. "Decreto Rilancio" per un importo complessivo di € 195.204,75 Iva al 22% inclusa (imponibile € 160.003,89 + imposta iva al 22% € 35.200,86)
- la determinazione n. 10 del 26.02.2021 con la quale è stato approvato il SAL n°1 dei lavori in oggetto, a tutto il 08.02.2021, disponendo la contestuale liquidazione di € 269.912,80 Iva al 22% inclusa (imponibile 221.240,00 + imposta iva al 22% € 48.672,80)
- la determinazione n. 30 del 23.06.2021 con la quale è stato approvato il SAL n°2 dei lavori in oggetto, a tutto il 08.02.2021, disponendo la contestuale liquidazione di € 83.374,80 Iva al 22% inclusa (imponibile 68.340,00 + imposta iva al 22% € 15.034,80)
- la determinazione D.S.T. n. 68 del 02.08.2022 con la quale sono stata impegnata la somma di € 23.537,68 oltre ad € 5.178,29 per I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di € 28.715,97 per il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, relativamente alle opere contabilizzate nel periodo di riferimento 1 gennaio – 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, in favore dell'impresa Sanna srl;

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n° 2747/2020 del 19.11.2020 l'impresa Sanna srl, ha richiesto l'autorizzazione al subappalto dei lavori per € 59.038,40 a favore dell'Impresa Meloni Costruzioni, regolarmente autorizzati con nota prot. 3042/2020 del 18.12.2020 da parte del RUP;

- con nota prot. n° 178/2021 del 27.01.2021 l'impresa Sanna srl, ha richiesto l'autorizzazione al subappalto dei lavori per € 46.000,00 a favore dell'Impresa Locci Ignazio, regolarmente autorizzati con nota prot. 394/2021 del 25.02.2021 da parte del RUP;
- con nota prot. n° 528/2021 del 09.03.2021 l'impresa Sanna srl, ha richiesto l'autorizzazione al subappalto dei lavori per € 46.200,00 a favore dell'Impresa ROLAAN, regolarmente autorizzati con nota prot. 679/2021 del 26.03.2021 da parte del RUP;
- In data 08.08.2023 con nota prot. 3603 è pervenuta la documentazione attestante di avvenuto pagamento delle fatture emesse in merito al contratto di subappalto stipulato per ogni singola ditta subappaltatrice coinvolta nei lavori;
- a seguito della redazione e del deposito agli atti dell'ente della documentazione contabile finale, è possibile pagare il saldo di € 83.640,00 oltre IVA al 22% all'impresa esecutrice dei lavori e al netto delle ritenute di legge, che sarà possibile liquidare una volta acquisito il certificato di collaudo delle opere realizzate;
- sono stati accertati, da parte del Responsabile del Procedimento e dal collaboratore dell'ufficio lavori pubblici Ing. Paolo Nieddu, il rispetto degli impegni contrattuali e la regolarità degli atti contabili;

VISTA la fattura n. 45 del 08/08/2023 assunta al protocollo generale dell'ente in data 09/08/2023 al n°3627 con la quale l'impresa appaltatrice ha chiesto il pagamento della somma di € 83.640,00 al netto dell'iva di legge, in regime di "Split payment");

ACCERTATO da parte del Responsabile Unico del Procedimento:

- Che la prestazione è stata eseguita nel rispetto degli impegni contrattuali assunti;
- che la fattura risulta essere correttamente formulata;
- che l'importo da liquidarsi rispetta gli impegni di spesa assunti con la Determinazione D.S.T. n. 16/2020;
- la regolarità contributiva dell'Impresa Sanna srl, con sede ad Oliena (cap. 08045 – prov. NU) in Via Galiani n. 53, (C.F. 01092040912) mediante l'acquisizione del DURC protocollo INAIL_39404107 e valido fino al 01.11.2023;
- che il pagamento in oggetto rientra tra le fattispecie che soggiacciono agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136;
- che il codice IBAN del conto corrente dedicato, per l'effettuazione del bonifico bancario comunicato dalla ditta risulta quello indicato sulla fattura e riportato sul prospetto di liquidazione di cui alla parte dispositiva del presente atto;
- il rispetto degli impegni contrattuali e la regolarità degli atti contabili;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) che, introducendo il nuovo art. 17- ter del DPR n. 633/72, prevede un innovativo metodo di versamento dell'IVA, c.d. "split payment", per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto", in base al quale l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

- il provvedimento attuativo DM 28 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2015, il quale stabilisce che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data;
- la Circolare n. 1/E emanata dall'Agenzia delle entrate in data 9 febbraio 2015 ad oggetto "IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti".

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss. mm. ii., l'I.V.A. del 22% dovuta dovrà essere versata direttamente all'erario dal destinatario della fattura.

RICHIAMATO l'art. 13 del contratto d'appalto del 15.06.2020, rogito dott. Giovanni Rosetti rep. 61314, racc. n. 35729, che disciplina le modalità di pagamento degli acconti e del saldo;

CONSIDERATO CHE non risultano cause ostative alla liquidazione del conto finale, ed all'approvazione del registro di contabilità, del libretto delle misure, del certificato di pagamento n° 3, della relazione e sul conto finale e di tutta la documentazione a corredo trasmessa dal D.L.;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione in favore della ditta dell'Impresa Sanna srl del saldo finale, al netto delle ritenute di legge che potranno essere liquidate una volta acquisito il certificato di collaudo delle opere realizzate;

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: 8113669B76 CUP C64H17001380002

VISTI

- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica;
- il vigente statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno"*;
- la L.R. 8/2018
- il D.lgs 50/2016 per le parti in vigore;
- il D.lgs 36/2023;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE la contabilità dei lavori costituita dal conto finale a tutto il 31.03.2023, dal libretto delle misure, dal registro contabilità, dal certificato di pagamento n° 3, e dalla annessa documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori, depositata agli atti d'ufficio;
 DI LIQUIDARE E PAGARE per i motivi espressi in premessa l'importo complessivo di € 83.640,00 oltre l'Iva di legge al 22% pari ad € 18.400,80 in favore dell'impresa Sanna srl, con sede ad Oliena (cap. 08045 – prov. NU) in Via Galiani n. 53, (C.F. 01092040912) a saldo della fattura n° 45 del 08/08/2023;

DI DARE ATTO che, conformemente alle disposizioni normative sopra richiamate di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, la quota IVA precedentemente impegnata a favore dell'esecutore, in relazione alla liquidazione ivi disposta, viene accantonata per essere quindi versata dall'amministrazione direttamente all'erario, scindendo pertanto il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

DI DARE ATTO che alla luce delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori, il quadro economico finale è così assestato:

	progetto esecutivo	post aggiudicazion e	variante	post esecuzione
A IMPORTO LAVORAZIONI				
a1) lavori	770.00 0,00 €	508. 346,30 €	504.300,60 €	494.217, 28 €
a2) oneri sicurezza	25.00 0,00 €	25 .000,00 €	41.690,25 €	41.690 ,25 €
sommano lavori e oneri	795.00 0,00 €	533. 346,30 €	545.990,85 €	535.907 ,53 €
B SOMME A DISPOSIZIONE				
b1) Iva al 22%	174.90 0,00 €	117. 336,19 €	120.117,99 €	117.899 ,66 €
b2) Spese tecniche generali (Progettazione - DI - compresa cassa 4% e Iva al 22%)	53.39 6,26 €	104. 311,78 €	104.311,78 €	90.809 ,31 €
b3) Accertamenti ed Indagini Geo	50 0,00 €	500,00 €	500,00 €	- €
b4) Studi di compatibilità G&G	2.53 7,60 €	- €	- €	- €
b5) Studi di compatibilità G&G	2.48 8,80 €	- €	- €	- €
b6) Incentivi funzioni tecniche	15.90 0,00 €	15 .900,00 €	15.900,00 €	1.46 3,00 €
b7) Contributo ANAC	37 5,00 €	375,00 €	405,00 €	40 5,00 €
b8) Accordo Bonario	3.00	3	3.000,00	

	0,00 €	.000,00 €	€	- €
b9) Pubblicità d'Asta	1.50 0,00 €	1 .500,00 €	1.500,00 €	- €
b10) Allacciamenti a Pubblici servizi	4.00 0,00 €	4 .000,00 €	4.000,00 €	- €
b11) Indennizzi per Occ.ni Temporanee	4.00 0,00 €	4 .000,00 €	4.000,00 €	- €
b12) Imprevisti e affidamenti disposti dall'amm.ne	2.40 2,34 €	2 .402,34 €	35.014,00 €	35.014 ,00 €
b13) commissioni e supporti	- €	10 .973,31 €	10.973,31 €	10.973 ,31 €
b14) compensazione prezzi (con IVA al 22%)	- €	28 .715,97 €	28.715,97 €	32.676 ,42 €
b15) Economie progetto	-	233. 639,11 €	185.571,10 €	234.851 ,78 €
totale somme a disposizione	265.00 0,00 €	526. 653,70 €	514.009,15 €	524.092 ,47 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	1.060.000 ,00 €	1.060. 000,00 €	1.060.000,00 €	1.060.000, 00 €

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti

- Allegato A – Ultimo Stato Avanzamento lavori
- Allegato B – Durc protocollo INAIL_39404107
- Allegato C – Fattura n° 45/2023
- Allegato D – Certificato di Ultimazione Lavori



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **148**

Settore Proponente: **AREA TECNICA - AGRARIA**

Ufficio Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Oggetto: **INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO RETI IRRIGUE
ALIMENTATE DALL'IMPIANTO DI SANTA LUCIA APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E
LIQUIDAZIONE**

Nr. adozione settore: **99** Nr. adozione generale: **140**

Data adozione: **13/09/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/09/2023

Il Responsabile di Settore
Giacobbe Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del
Consorzio di Bonifica d'Ogliastro per quindici giorni consecutivi dal 13/09/2023

Il Funzionario Delegato

Tortolì, lì 13/09/2023



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 13/09/2023

Il funzionario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.