



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

N° 64 del 05/09/2025

**OGGETTO: FSC 2014/2020 - LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE
CONDOTTE IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO NEI DISTRETTI DI
TORTOLÌ 2 LOTTO, TORTOLÌ-CEA E DI TALANA
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE
LAVORI**

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

PREMESSO CHE:

- il Decreto Direttoriale n. 467 del 6.12.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attuativo della Delibera CIPE 11/2018, prevede risorse finanziarie per complessivi € 385.644.218,00, nell'ambito del Piano Operativo Ambiente *"Interventi per la tutela del territorio e delle acque"* FSC 2014/2020;
- che il suddetto decreto individua la Regione Sardegna quale Soggetto beneficiario di risorse per complessivi € 35.175.285,52 per interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto dagli edifici pubblici, in particolare dagli edifici scolastici e ospedalieri;
- con deliberazione n. 12/47 del 07.04.2022 recante Piano Operativo Ambiente *"Interventi per la tutela del territorio e delle acque"* (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020). Delibera CIPE n. 11/2018, n. 11. D.D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 6.12.2019. Piano di bonifica amianto. Programmazione delle risorse pari a euro 1.780.000, di cui alla missione 09 – programma 02 – macroaggregato 203 - capitolo SC08.9304 - c.d.r. 00.05.01.02. Bilancio pluriennale 2022-2024" la Giunta regionale ha programmato l'utilizzo di complessivi € 1.780.000,00 per interventi di bonifica e rimozione dell'amianto da edifici pubblici e condotte interrato, con i relativi soggetti attuatori;
- la Giunta regionale ha assegnato al Consorzio di Bonifica d'Ogliastro (di seguito Soggetto attuatore), un finanziamento di € 1.500.000,00 per la realizzazione dell'intervento *"Rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei distretti di Tortolì – 2 lotto, Tortolì-Cea e di Talana"* che trova copertura finanziaria a valere sul capitolo SC08.9304 del Bilancio regionale 2022-2024.

- con Delibera CdA n. 17 del 06.05.2022 è stato approvato lo schema di convenzione relativo all'intervento in oggetto trasmesso in data 20.04.2022, dando incarico all'Ing. Marcello Giacobbe, dirigente dell'area tecnica-agraria dell'Ente, di provvedere, per quanto di competenza, alla stipulazione della convenzione inerente la realizzazione dell'opera;
- in data 09.05.2022, è stata sottoscritta la Convenzione di finanziamento ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 13.03.2018 n. 8 per l'intervento denominato *"Rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei Distretti di Tortolì – 2 Lotto, Tortolì-Cea e di Talana"*, fra la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente ed il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra, disciplinante gli adempimenti in capo alle parti, connessi all'attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento.
- l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante relativa all'esecuzione delle relative opere doveva essere assunta entro il 31.12.2022.

PRESO ATTO che

- in data 16.11.2022 con delibera del CdA del Consorzio di Bonifica è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione di cui all'art. 15 del Regolamento al Codice dei Contratti predisposto dal RUP (Ing. Marcello Giacobbe), relativo all'intervento di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 1.500.000,00;
- con Determinazione D.S.T. 102 del 18.11.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento denominato *"Rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei Distretti di Tortolì – 2 Lotto, Tortolì-Cea e di Talana"*;
- con Determinazione D.S.T. 116 del 06.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento denominato *"Rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei Distretti di Tortolì – 2 Lotto, Tortolì-Cea e di Talana"*, avente quadro economico complessivo di € 1.500.000,00;

DATO ATTO che

- con Determinazione D.S.T. 109 del 21.11.2022 è stato approvato lo schema di manifestazione di interesse, con la relativa modulistica, per l'affidamento dei lavori di *"Rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei Distretti di Tortolì – 2 Lotto, Tortolì-Cea e di Talana"*, aventi un importo a base d'asta di € 940.000,00, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 40.000,00, determinando altresì di adottare una procedura negoziata tramite Richiesta Di Offerta sulla piattaforma Sardegna CAT previa consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati tramite indagine di mercato svolta mediante avviso di manifestazione d'interesse;
- con Determinazione D.S.T. 126 del 23.12.2022 è stato aggiudicato alla ditta Discava srl, con sede a Cagliari in Via Guicciardini 9 P.IVA 03184430928, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo di € 636.098,00 pari al ribasso del

- 32,33% sul prezzo posto a base di gara di € 940.000,00 oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 40.000,00 e oltre l'IVA nella misura del 22% (pari ad € 148.741,56)
- in data 05.12.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto c/o lo studio notarile Dottor Gianluigi Cornaglia, Notaio in Tortolì, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano (Repertorio n. 20758 Raccolta n. 11361);
 - le funzioni e il ruolo di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza sono stati affidati al dott. ing. Paolo Nieddu, dipendente dell'Area Tecnica-Agraria dell'ente – Settore Studi, Progettazione, D.L. con Determinazione D.S.T. n° 3 del 02.01.2024;
 - Con Determina D.S.T. n. 93 del 06/11/2024 veniva affidato l'incarico di direttore operativo e di ispettore di cantiere dei lavori denominati *"Rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei distretti di Tortolì – 2 lotto, Tortolì-Cea e di Talana"*, al libero professionista Gianfranco Galistu, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Cagliari al nr 1804, in supporto del DL;

VISTO

- il certificato di consegna dei lavori datato 15.01.2024;

DATO ATTO CHE:

- Il tempo stabilito per dare compiuti i lavori è stato fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 13.07.2024;
- I lavori sono stati sospesi in data 12.04.2024 per consentire il corretto avvio della stagione irrigua, come da prescrizione contrattuale;
- In data 21.10.2024 è stato sottoscritto il Verbale di ripresa dei lavori, fissando l'ultimazione degli stessi alla data del 23.01.2025;
- con Determinazione D.S.T. n°92 del 23.10.2024 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Nieddu, con un importo netto per maggiori lavori di € 37.255,19 con un aumento percentuale dell'importo contrattuale pari al 5,51%;
- in data 23.10.2024 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione, mediante scrittura privata, fra il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra e l'impresa assuntrice dei lavori, pari ad € 37.255,19 (oltre Iva) prevedendo un termine ulteriore di 30 giorni per il completamento degli stessi, fissando quindi l'ultimazione al 22.02.2025;
- i lavori sono stati successivamente sospesi in data 16.01.2025 a causa delle condizioni di maltempo annunciate con Bollettino della Protezione Civile della Regione Sardegna, dal 16.01.2025 e fino al giorno 19.01.2025 compreso;
- In data 21.01.2025 è stato sottoscritto il Verbale di ripresa dei lavori, fissando l'ultimazione degli stessi alla data del 27.02.2025;

- i lavori sono stati successivamente sospesi in data 31.01.2025 a causa delle condizioni di maltempo annunciate con Bollettino della Protezione Civile della Regione Sardegna, dal 01.02.2025 e fino al giorno 03.02.2025 compreso;
- In data 04.02.2025 è stato sottoscritto il Verbale di ripresa dei lavori, fissando l'ultimazione degli stessi alla data del 02.03.2025;
- i lavori sono stati ulteriormente sospesi in data 11.02.2025 con il quale veniva disposta la sospensione dei lavori in oggetto per consentire le prove di tenuta nella nuova condotta realizzata dal Consorzio di Bonifica d'Ogliastra (in sostituzione della condotta esistente rimossa), e realizzata con separato appalto, e per valutare di eseguire le lavorazioni rimanenti nel distretto irriguo di Cea Bari Sardo, nel comizio 102;
- In data 11.06.2025 è stato sottoscritto il Verbale di ripresa dei lavori, fissando l'ultimazione degli stessi alla data del 30.06.2025;

DATO ATTO che:

- a seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 30.06.2025;
- in data 30.06.2025 i lavori sono stati dichiarati conclusi, come da verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in data 01.07.2025 dal Direttore dei Lavori;

RICHIAMATE

- la Determinazione D.S.T. n. 58 del 03.06.2024 con la quale è stato approvato il SAL n°1 dei lavori in oggetto, a tutto il 10.04.2024, disponendo la contestuale liquidazione di € 208.446,78 (Iva al 22% esclusa) in favore dell'appaltatore dei lavori;
- la Determinazione D.S.T. n. 111 del 13.12.2024 con la quale è stato approvato il SAL n°2 dei lavori in oggetto, a tutto il 28.11.2024, disponendo la contestuale liquidazione di € 217.844,98 (Iva al 22% esclusa) in favore dell'appaltatore dei lavori;
- la Determinazione D.S.T. n. 33 del 07.05.2025 con la quale è stato approvato il SAL n°3 dei lavori in oggetto, a tutto il 04.04.2025, disponendo la contestuale liquidazione di € 199.671,91 (Iva al 22% esclusa) in favore dell'appaltatore dei lavori;

DATO ATTO CHE

- il DL Ing. Paolo Nieddu ha predisposto i documenti inerenti la contabilità relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, ivi compreso il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori per un importo di € 673.156,22 oltre oneri della sicurezza pari ad € 40.000,00, al netto dell'IVA di Legge e del ribasso applicato in sede di gara;
- il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere la relazione prevista all'art. 202 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, ivi allegata sub lettera B);
- a seguito della redazione e del deposito agli atti dell'ente della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, è possibile pagare il saldo di €

87.192,54 oltre IVA al 22% all'impresa esecutrice dei lavori, importo comprensivo del recupero delle ritenute applicate sui SAL precedenti;

- sono stati accertati, da parte del Responsabile del Procedimento, il rispetto degli impegni contrattuali e la regolarità degli atti contabili.

RICHIAMATO l'art. 27 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto sottoscritto in data 05.12.2023 che disciplina le modalità di pagamento degli acconti e del saldo;

DATO ATTO CHE l'impresa Discava srl, risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali come dimostrato dal DURC prot. INPS_46869932 e valido fino al 19/11/2025 (allegato sub lettera D);

VISTA la fattura n. 148 del 07/08/2025 assunta al protocollo generale dell'ente in data 08.08.2025 con la quale l'impresa appaltatrice ha chiesto il saldo del conto finale, per complessivi di € 87.192,54 al netto dell'iva di legge, in regime di "*Split payment*" (allegato sub lettera E);

ACCERTATO da parte del Responsabile Unico del Procedimento:

- Che la prestazione è stata eseguita nel rispetto degli impegni contrattuali assunti e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che la fattura risulta essere correttamente formulata;
- che l'importo da liquidarsi rispetta gli impegni di spesa assunti con Determinazione D.S.T. n 126 del 23.12.2022 e con la Determinazione D.S.T. n 92 del 22.10.2024;
- che il pagamento in oggetto rientra tra le fattispecie che soggiacciono agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136
- che il codice IBAN del conto corrente dedicato, per l'effettuazione del bonifico bancario comunicato dalla ditta risulta quello indicato sulla fattura;
- il rispetto degli impegni contrattuali e la regolarità degli atti contabili;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) che, introducendo il nuovo art. 17- ter del DPR n. 633/72, prevede un innovativo metodo di versamento dell'IVA, c.d. "*split payment*", per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto", in base al quale l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

- il provvedimento attuativo DM 28 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2015, il quale stabilisce che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data;
- la Circolare n. 1/E emanata dall'Agenzia delle entrate in data 9 febbraio 2015 ad oggetto "IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti".

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss. mm. ii., l'I.V.A. del 22% dovuta dovrà essere versata direttamente all'erario dal destinatario della fattura.

RICHIAMATO l'art. 13 del contratto d'appalto sottoscritto presso lo studio notarile Dottor Gianluigi Cornaglia, Notaio in Tortolì, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano (Repertorio n. 20758 Raccolta n. 11361), che disciplina le modalità di pagamento degli acconti e del saldo;

CONSIDERATO CHE non risultano cause ostative alla liquidazione del conto finale dei lavori;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione in favore dell'Impresa Discava srl del saldo finale;

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: 950004986F - CUP: C37H21009140002

VISTI

- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica;
- il vigente statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno"*;
- la L.R. 8/2018
- il D.lgs 50/2016 per le parti in vigore;
- il D.lgs 36/2023;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE la contabilità dei lavori costituita dal conto finale a tutto il 01.07.2025, libretto delle misure, nonché il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto e annessa documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori, con l'ausilio dell'ispettore di Cantiere Geom. Gianfranco Galistu e con la collaborazione dell'Ing. Paolo Nieddu, depositata agli atti d'ufficio;

DI PRENDERE ATTO che il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

DI LIQUIDARE E PAGARE per i motivi espressi in premessa l'importo complessivo di € 87.192,54 oltre l'Iva di legge al 22% pari ad € 19.182,36 in favore Discava srl, a saldo della n. 148 del 07/08/2025, imputando la spesa sul capitolo 2023 denominato *"Convenzione Ass.to Ambiente per rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei distretti di Tortoli – 2 lotto, Tortoli-Cea e di Talana"*;

DI DARE ATTO che, conformemente alle disposizioni normative sopra richiamate di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, la quota IVA precedentemente impegnata a favore dell'esecutore, pari ad € 19.182,36 in relazione alla liquidazione ivi disposta, viene accantonata per essere quindi versata dall'amministrazione direttamente all'erario, scindendo pertanto il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

DI DARE ATTO CHE la spesa derivante dal presente provvedimento è pari a Euro 87.350,08 oltre Euro 19.217,02 per IVA di legge al 22% per totali Euro 106.567,10 e trova copertura nell'impegno di spesa disposto con determinazioni D.S.T. n° 126/2022 e n° 92/2024 a favore della suddetta impresa e riconducibile all'opera di cui in epigrafe (cap. 2023 denominato *"Convenzione Ass.to Ambiente per rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei distretti di Tortoli – 2 lotto, Tortoli-Cea e di Talana"* che presenta la necessaria disponibilità);

DI DARE ATTO che alla luce delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori, il quadro economico finale è così assestato:

	Progetto esecutivo	Post Aggiudicazion e	Progetto di variante	Post lavori
A1 Importo Dei Lavori	940.000,00 €	636. 098,00 €	673 .353,19 €	673.156,22 €
A2 importo oneri della sicurezza	40.000,00 €	40. 000,00 €	40 .000,00 €	40.000,00 €
A Totale lavori	980.000,00 €	676. 098,00 €	713 .353,19 €	713.156,22 €
B1 Imprevisti e arrotondamenti	91.604,90 €	91. 604,90 €	106 .618,97 €	97.716,96 €

B2 Accordi bonari	29.400,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €
B3 Spese tecniche progettazione preliminare (cassa 4% e iva 22% inclusi)	- €	- €	- €	- €
B4 Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (cassa 4% e iva 22% inclusi)	46.764,21 €	- €	- €	- €
B5 Spese tecniche D.L.misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (cassa 4% e iva 22% inclusi)	60.465,40 €	60.465,40 €	- €	9.142,32 €
B6 Iva sui lavori (22%)	215.600,00 €	148.741,56 €	156.937,70 €	156.929,03 €
B7 Fondo incentivante	15.680,00 €	15.680,00 €	15.680,00 €	15.680,00 €
B8 Spese di pubblicità e gara	5.000,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €
B9 Opere d'arte	1.000,00 €	- €	- €	- €
B10 Allacciamento ai pubblici servizi	5.000,00 €	- €	- €	- €
B11 Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4, del codice	29.400,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €
B12 Spese per collaudo tecnico amministrativo statico ecc.. (cassa 4% e iva 22% inclusi)	7.085,49 €	7.085,49 €	7.085,49 €	7.085,49 €
B13 Spese per commissioni giudicatrici	10.000,00 €	- €	- €	- €
B14 Spese per assicurazioni per attività interne	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
B15 Economie	- €	438.149,65 €	438.149,65 €	438.149,65 €
B Totale somme a disposizione (B1+...+B12)	520.000,00 €	823.902,00 €	786.646,81 €	786.686,24 €
SOMMANO (A+B)	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti

- Allegato A – Stato finale lavori

- Allegato B – Relazione del DL sul conto finale.
- Allegato C – Certificato di regolare esecuzione.
- Allegato D – Durc protocollo INPS_46869932
- Allegato E – Fattura n° 148 del 07.08.2025
- Allegato F – Certificato di Ultimazione Lavori

Il Collaboratore Tecnico

Ing. Paolo Nieddu

Proposta N. 113 del 11/08/2025

**IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA -
AGRARIA**

Dott. Ing. Marcello Giacobbe





Determinazione AREA TECNICA - AGRARIA nr.110 del 05/09/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	Impegno:	2022 211/0	Data: 30/12/2022	Importo:	532.714,54
ESERCIZIO: 2025	Subimpegno di spesa:	2022 211/1	Data: 31/12/2022	Importo:	304.763,61
Oggetto:	Convenzione Ass.to Ambiente per rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei distretti di Tortoli – 2 lotto, Tortoli-Cea e di Talana”				
Capitolo:	2022	2023	Convenzione Ass.to Ambiente per rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei distretti di Tortoli – 2 lotto, Tortoli-Cea e di Talana”		
Codice bilancio:	99.2.2.0002		C.I.G.:	950004986F	
SIOPE:					
Piano dei conti f.: 2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome					
Beneficiario:	0100003 - DISCAVA srl.				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		Impegno:	2022 211/0	Data: 30/12/2022	Importo: 532.714,54
ESERCIZIO: 2025		Subimpegno di spesa:	2022 211/4	Data: 22/10/2024	Importo: 45.451,33
Oggetto:	Convenzione Ass.to Ambiente per rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei distretti di Tortoli – 2 lotto, Tortoli-Cea e di Talana"				
Capitolo:	2022	2023	Convenzione Ass.to Ambiente per rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto nei distretti di Tortoli – 2 lotto, Tortoli-Cea e di Talana"		
Codice bilancio:	99.2.2.0002		C.I.G.:	950004986F	
SIOPE:					
Piano dei conti f.: 2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome					
Beneficiario:	0100003 - DISCAVA srl.				

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 05/09/2025

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore



Settore Contabilità e Bilancio



Estremi della PropostaProposta Nr. **2025 / 113**Settore Proponente: **AREA TECNICA - AGRARIA**Ufficio Proponente: **Settore Lavori Pubblici**Oggetto: **FSC 2014/2020 - LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE CONDOTTE IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO NEI DISTRETTI DI TORTOLÌ 2 LOTTO, TORTOLÌ-CEA E DI TALANA
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE CONTO FINALE LAVORI**Nr. adozione settore: **64** Nr. adozione generale: **110**Data adozione: **05/09/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **03/09/2025**Il Responsabile di Settore
Giacobbe Marcello

Visto Contabile

Settore Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **05/09/2025**Il funzionario
Capo Settore Ragioneria Mattera Sergio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del
Consorzio di Bonifica d'Ogliastro per quindici giorni consecutivi dal 05/09/2025

Il Funzionario Delegato

Tortolì, lì 05/09/2025



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 05/09/2025

Il funzionario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.