



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

N° 98 del 13/09/2023

**OGGETTO: PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 5.1 SOSTEGNO AD
LIQUIDAZIONE ONORARI PER INCARICO DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE, E + - CIG: N Z512706CF2**

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

VISTO:

- lo statuto del Consorzio ed in particolare;
 - l'art. 24 comma 2 secondo il quale *“ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno”*;

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Direttore del Servizio competitività delle aziende agricole dell'Assess.to Reg.le dell'Agricoltura e R.A.P. N. 622/19046 del 30.11.2018 è stato approvato il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Sottomisura 5.1 "Sostegno ad investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici";
- con nota prot. n° 298 del 01.02.2019 il dirigente dell'area tecnica-agraria dell'ente ha proposto al CdA la partecipazione al suddetto bando, indicando alcune priorità di intervento compatibili con il contenuto dello stesso;
- con deliberazione del CdA dell'ente n° 13 in data 04.02.2019 è stata disposta la partecipazione del Consorzio al bando per l'ammissione a finanziamento, dando mandato al dirigente dell'area tecnica-agraria, di attivare quanto necessario;
- con determinazione D.S.T. n° 7 in data 05.02.2019 è stato assunto dallo scrivente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
- con determinazione D.S.T. n° 13 in data 20.02.2019 è stato affidato l'incarico della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e di tutte le attività necessarie alla predisposizione e alla presentazione della domanda di sostegno al dott. arch. Chiara Cabiddu di Talana;
- in data 21.02.2019 è stata sottoscritta la Convenzione di Incarico, che disciplina i rapporti professionali fra il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra e la professionista incaricata;
- è stato pertanto predisposto il progetto esecutivo delle opere di cui all'oggetto per il complessivo importo di € 200.000,00;

- con nota prot. n. 33656 del 11.05.2020 Argea ha comunicato che la domanda n. 94250091371 presentata dal Consorzio è stata ritenuta ricevibile ed ha richiesto nel contempo alcune integrazioni che hanno comportato una diversa ripartizione degli importi del progetto, che complessivamente è rimasto invariato;
- con determinazione D.S.T. n° 79 del 24.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo degli *"Interventi di consolidamento spondale del Rio Cea a Tortoli"* a firma del dott. arch. Chiara Cabiddu, e relativo ad una spesa complessiva di € 200.000,00;
- con nota pervenuta in data 22.06.2020 al prot. N° 2211, ARGEA ha trasmesso la determinazione n. 4493 del 22.09.2020 con la quale viene concesso il contributo di € 200.000,00 complessivi per l'intervento denominato *"Interventi di consolidamento spondale del Rio Cea a Tortoli"*

PRESO ATTO CHE:

- con Determina D.S.T. n° 1 del 28.01.2022 è stata indetta una procedura negoziata tramite Richiesta Di Offerta sulla piattaforma Sardegna CAT previa consultazione di operatori economici individuati, iscritti e abilitati nella relativa categoria merceologia sul SARDEGNA CAT, per l'affidamento delle opere denominate *"Interventi di consolidamento spondale del Rio Cea a Tortoli"* aventi un importo complessivo di € 149.031,30 (oltre iva di legge al 22%) di cui:
€ 143.777,22 per lavori (importo soggetto a ribasso d'asta) ed € 5.254,08 per oneri per la sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso;
- con Determina D.S.T. n° 5 del 02.03.2022 sono stati aggiudicati alla ditta Ulestri srl, con sede ad Ilbono (NU) in Via Ulestri 32, P.IVA 01600060915, i lavori denominati *"Interventi di consolidamento spondale del Rio Cea a Tortoli"* per l'importo di € 90.900,27, al netto del ribasso del 36,777% sul prezzo posto a base di gara di € 143.777,22, oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 5.254,08 e oltre l'IVA nella misura del 22%, pari ad € 21.153,96;
- con Contratto sottoscritto il 28.07.2022 sono stati disciplinati i rapporti fra le parti fra il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra e la ditta Ulestri srl;
- in data 28.07.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da verbale sottoscritto in pari data e conservato presso gli atti d'ufficio;
- Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti dall'art. 17 del capitolato speciale d'appalto giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
- Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto al 24/11/2022.
- I lavori sono stati sospesi in data 05/08/2022 per la durata di giorni 33 per l'elevato traffico veicolare, ciclistico e pedonale da parte dei turisti, e quindi fino alla data del 07/09/2022 (come da verbali assunti agli atti);
- Successivamente i lavori sono stati sospesi dal 13/09/2022 fino al 21/10/2022 (come da verbali assunti agli atti), per 38 giorni complessivi, a causa di una consistente perdita a carico delle condotte del Consorzio di Bonifica poste a monte del rio Cea l'alveo dello stesso;
- I lavori hanno subito una ulteriore sospensione del 11/11/2022 al 16/12/2022 (come da verbali assunti agli atti), per 35 giorni complessivi a causa delle avverse condizioni meteorologiche;
- a seguito delle sospensioni dei lavori il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 10/03/2023;

- in data 10/03/2023 i lavori sono stati dichiarati conclusi, come da verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in pari data dal Direttore dei Lavori

RICHIAMATE

- la Convenzione di Incarico sottoscritta fra il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra e l'Arch. Chiara Cabiddu, ed in particolare l'art. 12 "Tempi per la liquidazione" che prevede che corrispettivi dovuti al professionista incaricato, così come previsti nella lettera di invito-disciplinare di incarico (le prestazioni, saranno liquidate con le modalità di seguito descritte:
 - all'approvazione della domanda di finanziamento, una 1^a rata dell'importo contrattuale pari al 40%;
 - all'approvazione del cre, una 2^a rata del 40% dell'importo contrattuale;
 - all'approvazione delle attività di rendicontazione da parte di ARGEA il saldo dell'importo contrattuale pari all'ultimo 20%;
- la Determinazione D.S.T. n. 76 del 20.09.2022 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 14.903,13, oltre Iva di legge, sul capitolo nr 2021 del bilancio dell'ente per le prestazioni relative ai servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e delle attività di predisposizione e presentazione della domanda di sostegno e di quelle finali di rendicontazione dell'intervento previsto dal PSR 2014/2020 - sottomisura 5.1 – avente ad oggetto *"Sostegno ad investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"*;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE:

- con determinazione n. 53 del 27.04.2023 è stato approvato il SAL n°1 dei lavori in oggetto, a tutto il 30.09.2022, disponendo la contestuale liquidazione di € € 77.876,98 (euro settantasettemilaottocentottantasei/98), oltre l'iva di legge in favore dell'appaltatore dei lavori;
- con determinazione n. 85 del 31.07.2023 è stata approvata la contabilità dei lavori costituita dal conto finale a tutto il 10.03.2023, libretto delle misure, nonché il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto e annessa documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori depositata agli atti d'ufficio, con nota prot. n° 2766/2022 del 25.05.2023, disponendo la contestuale liquidazione di € 18.254,50 (euro diciottomiladuecentocinquantaquattro/50) oltre l'iva di legge in favore dell'appaltatore dei lavori.

RILEVTATO CHE:

- in data 06.09.2023 con nota prot. 3844/2023 l'Arch. Chiara Cabiddu ha richiesto il pagamento degli onorari spettanti a seguito dell'approvazione della contabilità finale dei lavori e della relativa rendicontazione ad ARGEA, trasmettendo la fattura n. 1PA del 06.09.2023 dell'importo complessivo lordo di € 8.941,88, sub allegato lettera A);
- è stata accertata la regolarità contributiva del professionista mediante l'acquisizione della certificazione dell'ente previdenziali di competenza, allegata sub lettera B);

ACCERTATO CHE:

- la prestazione risulta regolarmente eseguita;
- la fattura emessa dal professionista risulta correttamente formulate;

- l'importo da liquidarsi rispetta l'impegno assunto con determinazione n° 76/2022;
- la professionista Arch. Chiara Cabiddu risulta in regola con i versamenti contributivi, così come da nota ricevuta dal servizio certificazioni dell'ente previdenziale di appartenenza (INARCASSA);
- il pagamento in oggetto rientra tra le fattispecie che soggiacciono agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136;
- il codice IBAN dei conti correnti dedicati per l'effettuazione dei relativi pagamenti, indicati dai professionisti e di cui all'art. 14 della convenzione, sono quelli riportati sui prospetti di liquidazione di cui alla parte dispositiva del presente atto.

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e pertanto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO CHE non risultano cause ostative alla liquidazione della fattura presentata dall'Arch. Chiara Cabiddu;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e, in particolare, l'art. 3, in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: Z512706CF2 - CUP: C57H20004550002;

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Direttore d'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI

- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica;
- il vigente statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno"*;
- la L.R. 8/2018
- il D.lgs 36/2023, ed in particolare l'art. 225 *Disposizioni transitorie e di coordinamento*;
- il D.lgs 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE E PAGARE alla suddetta professionista la fattura 1PA del 06.09.2023 allegata dell'importo complessivo lordo di € 8.941,88, a saldo per l'intera prestazione affidata e regolarmente espletata, secondo le indicazioni riportate nella suddetta fattura;

DI DARE ATTO CHE:

- è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile d'Area e di altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto.

- sono stati assolti gli obblighi previsti in materia di trasparenza;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Amministrativo affinché venga pubblicata nell'Albo Consortile e, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- Fattura
- Certificato regolarità contributiva professionista

Proposta N. 154 del 11/09/2023

**IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA -
AGRARIA**

Dott. Ing. Marcello Giacobbe



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **154**

Settore Proponente: **AREA TECNICA - AGRARIA**

Ufficio Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Oggetto: **PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 5.1 SOSTEGNO AD LIQUIDAZIONE ONORARI PER INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE, E + - CIG: N Z512706CF2**

Nr. adozione settore: **98** Nr. adozione generale: **139**

Data adozione: **13/09/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/09/2023

Il Responsabile di Settore
Giacobbe Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del
Consorzio di Bonifica d'Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 13/09/2023

Il Funzionario Delegato

Tortolì, lì 13/09/2023



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 13/09/2023

Il funzionario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.