



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

N° 2 del 16/01/2025

**OGGETTO: ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICO GEOTECNICHE
NELL'AMBITO DEI DELL'INTEVRETO DENOMINATO
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE
PER L'IRRIGAZIONE DEL COMPENSORIO DEL CONSORZIO DI
BONIFICA D'OGLIASTRA LIQUIDAZIONE SALDO FINALE - CIG
B217BC0368**

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, con la Delibera di Giunta Regionale n.69/10 del 23/12/2016 è stato approvato l'Accordo di Programma Quadro "*Ogliastra, percorsi di lunga vita*" tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale, l'Unione dei Comuni dell'Ogliastra, l'Unione dei Comuni del Nord Ogliastra e la Provincia di Nuoro, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale "*Ogliastra, percorsi di lunga vita*", sottoscritto in data 05/01/2017 in forma digitale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.13 del 26/01/2017 e pubblicato sul BURAS n.8 Parte I e II del 09/02/2017;
- l'articolo 10 dell'Accordo di Programma Quadro del Progetto di Sviluppo Territoriale rimanda ad apposita convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, individuando il Responsabile dell'Unità Tecnica di Progetto della Programmazione Unitaria quale soggetto competente per la predisposizione della stessa, con il coinvolgimento degli Assessorati competenti, e la relativa sottoscrizione in forma digitale;
- in data 19/12/2017 è stata sottoscritta con il soggetto attuatore Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale in forma digitale la Convenzione Attuativa (Rep. n.9153/Conv/43 del 20/12/2017), che disciplina le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro;
- nella Convenzione Attuativa è altresì disciplinata all'Art.2 la modalità di attuazione dell'intervento denominato CRP-PT-07-33 "*Realizzazione di una nuova condotta di adduzione per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra*" da delegarsi al Consorzio di Bonifica d'Ogliastra;
- nella medesima Convenzione si prevede che il Responsabile dell'azione 4.3.1 "*Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione territoriale –*

Valorizzazione delle risorse naturali” del Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC 2014-2020, in qualità di direttore del Centro regionale di Programmazione, provveda a delegare il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra, secondo le modalità previste nella Convenzione Attuativa;

- con la Convenzione Attuativa è stata approvata la scheda intervento CRP-PT-07-33, contenente il cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché l'allegato tecnico relativo al citato intervento;
- con Determinazione n. 593/38 del 01/02/2018 è stato delegato e impegnato l'intervento in favore del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra, l'importo di 4 M€;
- in esecuzione della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 59/30 del 04.12.2018 è stato assegnato al Consorzio di Bonifica un ulteriore finanziamento di 1 M€ (convenzione di finanziamento sottoscritta dal Dirigente Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale e dall'Ente Attuatore);
- con deliberazione CdA n° 49/2018 è stato approvato il Documento Preliminare all'avvio della progettazione dell'opera denominata *“Lavori di realizzazione di una nuova condotta di adduzione per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra”*, che prevede un quadro economico complessivo di 10.000.000,00 di euro;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione D.S.T. n° 103/2020 il Consorzio ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione (importo a base d'asta pari a € 318.290,55 oltre IVA e oneri contributivi e previdenziali previsti per legge, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo);
- con determinazione D.S.T. n° 17/2021 il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra ha aggiudicato al concorrente Sardegna Ingegneria S.C.A.R.L, in qualità di capogruppo mandataria della costituenda RTP composta, in qualità di mandanti, anche da Steci Srl, Geol Alessandro Melis, Dott. Agr. Massimo Cuccu, Archeol. Marta Macri e Ing. Pino Frau, i servizi di ingegneria e architettura riguardanti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera denominata *“Lavori di realizzazione di una nuova condotta di adduzione per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra”*, (importo contrattuale complessivo di € 178.242,71 – corrispondente ad un ribasso del 44,000% sul prezzo posto a base di gara, oltre cassa previdenziale al 4% e oltre l'IVA nella misura del 22%;
- in data 20/12/2021 è stata stipulata con il RTP aggiudicatario (composto da Sardegna Ingegneria S.c.a.r.l, Steci Srl, Geol Alessandro Melis, Dott. Agr. Massimo Cuccu, Archeol. Marta Macri e Ing. Pino Frau), la convenzione di incarico repertorio n. 18664 raccolta n. 9761 dell'importo di € 178.242,71, oltre cassa previdenziale ed Iva di legge, per l'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica/progettazione preliminare (elaborati ai sensi dell'art. 23 del codice e artt. dal 17 al 23 del DPR n.207/2010 ed inoltre degli articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008) dell'opera per il complessivo importo di euro 10.000.000,00;
 - Progettazione definitiva di un I° (primo) lotto (elaborati ai sensi dell'art. 23 del codice e artt. dal 24 al 32 del DPR n.207/2010 ed inoltre degli articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008) dell'opera per il complessivo importo di euro 5.000.000,00;
 - Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell'art. 23 del codice e artt. dal 33 al 43 del DPR n.207/2010) ed inoltre degli articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008 di un I°(primo) lotto-1° stralcio dell'opera per il complessivo importo di euro 4.000.000,00;

- Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell'art. 23 del codice e artt. dal 33 al 43 del DPR n.207/2010 ed inoltre degli articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008) di un I lotto-2° stralcio dell'opera per il complessivo importo di euro 1.000.000,00.
- In data 29.03.2022 il RTP incaricato ha presentato la proposta definitiva del PFTE, avente il seguente quadro economico:

Importo netto dei lavori	€ 21.793.357,00
Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 435.867,14
Importo totale dei lavori	€ 22.229.224,14
iva sui lavori al 22%	€ 4.890.429,31
Altre spese generali, tecniche, imprevisti accantonamenti	€ 2.880.346,55
IMPORTO ECONOMICO TOTALE PREVISTO	€ 30.000.000,00

- con Deliberazione CdA del Consorzio di Bonifica d'Ogliastro n° 15/2022 è stato espresso favorevole all'adozione della proposta di PFTE relativo alla *"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE PER L'IRRIGAZIONE DEL COMPENSORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA"* - presentato dal RTP in data 29.03.2022;
- con nota prot. n. 1406 del 18/05/2022 il Consorzio di Bonifica d'Ogliastro ha indetto una Conferenza di Servizi preliminare, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L. 241/1990 e ss. mm. ii., al fine di acquisire sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, le condizioni per ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente e per l'approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica;
- con Determina D.S.T. n. 27 del 06.03.2024 è stato approvato il Verbale Conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta dal Consorzio di Bonifica d'Ogliastro ed è stato contestualmente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato *"Realizzazione di una nuova condotta di adduzione per l'irrigazione del compensorio del Consorzio di Bonifica d'Ogliastro"*, con il quadro economico sopra riportato, da cui risulta incremento della spesa complessiva superiore rispetto a quella originariamente previste;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 11.08.2022 è stato approvato il quadro del fabbisogno di rimodulazione degli interventi nell'ambito del percorso di ottimizzazione della Programmazione Territoriale e la tabella di dettaglio del fabbisogno di rimodulazione, autorizzando i Soggetti Attuatori a procedere con la realizzazione degli interventi, al fine di favorire un'accelerazione delle procedure e della spesa delle risorse ed il conseguente rispetto delle tempistiche previste dalle fonti finanziarie di riferimento; sulla base della suddetta Deliberazione al Consorzio di Bonifica d'Ogliastro è pertanto defanziato l'importo di 3,4 M€ del finanziamento iniziale di 4M€ dell'CRP;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture n. 708/19179 del 23.09.2022 l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura e R.A.P. ha disposto la revoca del finanziamento inizialmente assentito di 1 M€, stante la mancata assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) entro la data del 31.12.2022 come previsto dall'art. 4 della convenzione di finanziamento;
- in considerazione di quanto sopra il Consorzio dispone pertanto di un solo finanziamento di 600.000 euro per lo sviluppo delle sole attività progettuali dell'intervento di *"Realizzazione di una nuova condotta di adduzione per l'irrigazione del compensorio del Consorzio di Bonifica d'Ogliastro"*;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione n° 7/2024 il CdA del Consorzio di Bonifica:

- ha preso atto del PFTE presentato dal RTP in data 29.03.2022 individuato come *"Soluzione B"* e dei relativi costi (dei lavori e di progettazione), della rimodulazione del finanziamento disposta dal CRP della Regione e della revoca del finanziamento di 1 M€ dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura e R.A.P.;

- ha dato mandato al RUP di richiedere al RTP la suddivisione del PFTE in lotti funzionali il primo dei quali coinciderà col primo lotto funzionale del progetto definitivo/esecutivo (da utilizzare per appalto integrato) contenuto entro i limiti di spesa impegnata e/o, qualora necessario, entro i limiti consentiti dalle norme applicabili con inizio del tracciato dalla loc. Bonghì, lungo la SS 125, nel Comune di Tortolì;
- ha demandato al RUP l'adozione di tutti gli ulteriori atti necessari per la prosecuzione dell'iter di realizzazione dell'opera;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione D.S.T. n° 46 del 23.04.2024 è stata approvata la modifica contrattuale in oggetto fra il RTP (composto da Sardegna Ingegneria S.c.a.r.l, Steci Srl, Geol Alessandro Melis, Dott. Agr. Massimo Cuccu, Archeol. Marta Macri e Ing. Pino Frau), incaricato della progettazione dei lavori *"Realizzazione di una nuova condotta di adduzione per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra"*, ed il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra prevendo le seguenti prestazioni professionali:
 - a) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica/progettazione preliminare e Coordinamento della sicurezza in progettazione (elaborati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e artt. dal 17 al 23 del DPR n.207/2010) ed inoltre degli articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008 dell'opera per l'importo complessivo di euro 29.980.214,52 (importo netto dei lavori a base d'asta euro 22.229.224,14);
 - b) Progettazione definitiva di un I^ (primo) lotto funzionale e Coordinamento della sicurezza in progettazione (elaborati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e artt. dal 24 al 32 del DPR n.207/2010) ed inoltre degli articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008 dell'opera per l'importo netto dei lavori a base d'asta di complessivi euro 9.000.000,00; Il Progetto Definitivo di tale primo lotto funzionale dovrà riguardare lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui al punto a) e dovrà interessare il tratto di intervento con inizio dalla loc. Bonghì nel comune di Tortolì, in corrispondenza della sezione terminale della condotta di recente realizzazione da parte della soc. ANAS S.p.A. come previsto dalla delibera del CdA nr 7 del 23.01.2024;
- In data 09.04.2024 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo relativo alle modifiche contrattuali sopra dette;
- Con nota del 30.04.2024 il Responsabile del Procedimento ha richiesto al RTP incaricato della progettazione di voler dare corso alla Progettazione definitiva di un I^ (primo) lotto funzionale dell'importo netto dei lavori a base d'asta di complessivi € 9.000.000,00 – importo totale € 12.000.000,00;
- Con nota del 23.05.2024 l'RTP rappresentando alcune difficoltà sorte in fase di progettazione, ha altresì manifestato la necessità di disporre delle risultanze della campagna di indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale da effettuarsi a supporto della fase di progettazione definitiva;
- In data 30.05.2024 l'RTP incaricato ha trasmesso il Piano delle Indagini Geognostiche, composto da una carta con l'ubicazione delle indagini, un computo metrico allegato alla relazione d'accompagnamento, nella quale sono indicate le attività necessarie per il proseguo delle prestazioni progettuali;
- Con Determinazione n. 65 del 18.06.2024 è stata affidata l'esecuzione di indagini geologico – geotecniche alla ditta AQA srl, con sede a Quartu Sant'Elena (CA) via Monsignor Angioni n.50 - CAP 09045 - P.IVA 02686750924, per l'importo di € 34.930,46 oltre l'Iva di legge al 22% pari a € 7.684,70;
- In data 08.07.2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto fra il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra e la suddetta ditta, che disciplina il rapporto fra le parti;
- Con Determinazione n. 70 del 08.07.2024 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità delle indagini geologico – geotecniche nell'ambito dell'intervento denominato *Realizzazione di una nuova condotta di adduzione per l'irrigazione del*

comprensorio del Consorzio di Bonifica d'Ogliastro all'operatore economico RTP composto dal capogruppo Sardegna Ingegneria S.c.a.r.l, e dai mandanti Steci Srl, Geol Alessandro Melis, Dott. Agr. Massimo Cuccu, Archeol. Marta Macri e Ing. Pino Frau, per l'importo di 4.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;

CONSIDERATO CHE

- in data 21.08.2024 si è proceduto alla formale consegna dei lavori, come risultante dal verbale sottoscritto in pari data e depositato agli atti d'ufficio;
- Il tempo stabilito per dare compiuti i lavori è stato fissato in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 20.09.2024;
- in data 19.09.2024 i lavori sono stati dichiarati conclusi dal DL, e quindi in tempo utile;
- in data 11.10.2024, con nota acquisita al protocollo consortile n° 3315/2024, sono state trasmesse le risultanze delle indagini geognostiche eseguite, consistenti in una relazione tecnico illustrativa, in una stratigrafia dell'area interessata e in una relazione in cui vengono dettagliatamente specificate le operazioni e le indagini condotte;

DATO ATTO che

- la DL ha trasmesso in data 04.12.2024, con nota acquisita al protocollo consortile n. 3837/2024 i documenti inerenti la contabilità relativa allo stato finale dei lavori in oggetto dal quale risulta il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori per un importo di € 34.164,39 al netto dell'IVA di Legge e del ribasso applicato in sede di gara;
- sono stati accertati, da parte del Responsabile del Procedimento, il rispetto degli impegni contrattuali e la regolarità degli atti contabili;

RICHIAMATO l'art. 12 del Contratto d'appalto sottoscritto fra le parti che disciplina le modalità di pagamento degli acconti e del saldo;

DATO ATTO CHE la ditta AQA srl ha richiesto il pagamento di € 34.164,39 (oltre IVA) trasmettendo la fattura n. 3/00 del 14-01-2025 emessa in regime di split payment;

ACCERTATO da parte del Responsabile Unico del Procedimento che:

- la prestazione è stata eseguita nel rispetto degli impegni contrattuali assunti;
- la fattura risulta essere correttamente formulata;
- l'importo da liquidarsi rispetta l'impegno assunto con determinazione n° 65 del 18.06.2024;
- La ditta AQA srl risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali come dimostrato dal DURC prot. NPS_42935099 e valido fino al 08.02.2025;
- il pagamento in oggetto rientra tra le fattispecie che soggiacciono agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13/08/2010 n° 136;
- il codice IBAN del conto corrente dedicato, per l'effettuazione del bonifico bancario risulta quello indicato da parte della ditta AQA srl;
- il rispetto degli impegni contrattuali e la regolarità degli atti contabili;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014 che, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/72, prevede un innovativo metodo di versamento dell'IVA, c.d. "split payment", per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto", in base al quale l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;
- il provvedimento attuativo DM 28 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2015, il quale stabilisce che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data;

- la Circolare n. 1/E emanata dall'Agenzia delle entrate in data 9 febbraio 2015 ad oggetto "IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss. mm. ii., l'I.V.A. del 22% dovuta dovrà essere versata direttamente all'erario dal destinatario della fattura.

CONSIDERATO CHE non risultano cause ostative alla liquidazione del saldo finale alla ditta AQA srl; VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e, in particolare, l'art. 3, in materia di *"Tracciabilità dei flussi finanziari"*;

RICHIAMATI i seguenti codici CUP e CIG assegnati alla presente procedura: CUP: C12E17000050002 - CIG: B217BC0368;

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Direttore d'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI

- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica;
- il vigente statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno"*;
- il D.lgs 36/2023;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE i documenti inerenti la contabilità relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, trasmessa dalla DL in data 04.12.2024 con nota acquisita al protocollo consortile n. 3837/2024, dalla quale risulta il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori per un importo di € 34.164,39 al netto dell'IVA di Legge e del ribasso applicato in sede di gara;

DI LIQUIDARE e pagare alla suddetta ditta l'importo di € 41.680,56 (€ 34.164,39 imponibile ed € 7.516,17 per Iva al 22%), a saldo della fattura n° 3/00 del 14-01-2025, con accredito sul conto corrente indicato in fattura;

DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss. mm. ii., l'I.V.A. del 22% dovuta, pari ad € 7.516,17 dovrà essere versata direttamente all'erario;
- è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile d'Area e di altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto.
- sono stati assolti gli obblighi previsti in materia di trasparenza;

DI DISIMPEGNARE la somma di € 934,60, derivante dalla differenza di quanto impegnato con la Determinazione D.S.T. 65 del 18.06.2024 e quanto liquidato con il presente atto

DI SVINCOLARE la cauzione definitiva di cui all'art. 106 del D.lgs 36/2023 costituita mediante la polizza fidejussoria n° 114717149 rilasciata da Groupama Assicurazioni (Agenzia n. 000063) in data 25.06.2024;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Amministrativo affinché venga pubblicata nell'Albo Consortile e, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*.

Il Collaboratore Tecnico

Ing. Paolo Nieddu

**IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA -
AGRARIA**

Dott. Ing. Marcello Giacobbe



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / **5**

Settore Proponente: **AREA TECNICA - AGRARIA**

Ufficio Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Oggetto: **ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICO GEOTECNICHE NELL'AMBITO DEI DELL'INTEVRENTTO
DENOMINATO REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE PER L'IRRIGAZIONE
DEL COMPENSORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA LIQUIDAZIONE SALDO
FINALE - CIG B217BC0368**

Nr. adozione settore: **2** Nr. adozione generale: **2**

Data adozione: **16/01/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/01/2025

Il Responsabile di Settore
Giacobbe Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del
Consorzio di Bonifica d'Ogliastro per quindici giorni consecutivi dal 16/01/2025

Il Funzionario Delegato

Tortolì, lì 16/01/2025



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 16/01/2025

Il funzionario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.