



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

N° 133 del 20/12/2023

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI MANUTENZIONE
CAMERA DI MANOVRA MILLELIRE IN AGRO DI
TRIEI_INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA FE.IN. - CIG Z283A44D9F**

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

PREMESSO CHE

- con Determina D.S.T. n. 64 del 19/05/2023 sono stati affidati all'impresa FE.IN. Carpenteria srsrl con sede a Tortoli (NU) in Via Paolo Marras P.IVA 01616920912, i lavori denominati "Manutenzione camera di manovra Millelire – in agro di Triei", impegnando contestualmente in favore della ditta suddetta la somma di € 14.490,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 17.677,80 quali compensi per l'esecuzione dei lavori in oggetto imputando la spesa sul capitolo 1641 denominato "*Spese varie di gestione e manutenzione rete scolante e impianti di sollevamento*" nel bilancio per l'esercizio in corso;
- i lavori previste consistono sommariamente nella sostituzione del "tess"-pezzo a "croce" centrale che è realizzata con due spezzoni di tubo in acciaio DN 700 e da due diramazioni eseguite con spezzoni di tubo in acciaio DN 500, ubicato all'interno della camera di manovra, che presentava diversi segni di corrosione e in alcuni punti delle rotture in corrispondenza delle saldature;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è sorta la necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni, inizialmente non previste, consistenti nella pulizia delle valvole esistenti, nella sostituzione delle flange in acciaio (non più riutilizzabili) e nel diverso montaggio dei pezzi ivi esistenti, al fine di migliorare la funzionalità complessiva del nodo idraulico e favorire gli eventuali e successivi interventi di manutenzione, se mai dovessero essere necessari;

PRESO ATTO che le lavorazioni sopra descritte sono state quantificate complessivamente in € 1.500,00 oltre Iva di legge, pari a circa il 10% dell'importo contrattuale iniziale, come da documentazione custodita presso gli uffici consortile;

CONSIDERATO che la procedura di affidamento è stata svolta con l'applicazione del D.Lgs 50/2016, e quindi ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs 36/2023, e pertanto anche nel caso specifico si continuano ad applicare le disposizioni del D.Lgs 50/2016;

VISTI:

- l'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 – *“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”* il quale prevede che: *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*
 - c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;*
- l'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 - *“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”* il quale prevede che: *“i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
 - a) le soglie fissate all’[articolo 35](#)*
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro”.*

DATO ATTO che nel caso in esame ricorrono le condizioni ivi previste dall’art. 106 del D.lgs 50/2016 in quanto la variante è necessaria per eventi imprevisti, non modifica la natura generale del contratto, ed inoltre l’importo in aumento, oltre ad essere inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016, è pari al 10% dell’importo contrattuale;

RITENUTO di dover approvare le modifiche contrattuale sopra descritte e con in esame e contestualmente assumere impegno di spesa in favore dell’impresa esecutrice dei lavori;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, in conformità all’art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm., le ulteriori lavorazioni necessarie e consistenti nella pulizia delle valvole esistenti, nella sostituzione delle flange in acciaio (non più riutilizzabili) e nel diverso montaggio dei pezzi ivi esistenti, al fine di migliorare la funzionalità complessiva del nodo idraulico e favorire gli eventuali e successivi interventi di manutenzione, se mai dovessero essere necessari;

DI DARE ATTO che le lavorazioni sopra descritte sono state quantificate complessivamente in € 1.500,00 oltre Iva di legge, pari a circa il 10% dell'importo contrattuale iniziale;

DI IMPEGNARE, in considerazione di quanto sopra, l'ulteriore spesa complessiva, pari a € 1.500,00 oltre I.V.A. di legge al 22% pari ad € 330,00 per l'importo totale di € 1.830,00 in favore FE.IN. Carpenteria srsi imputando la spesa sul capitolo 1641 denominato "*Spese varie di gestione e manutenzione rete scolante e impianti di sollevamento*" nel bilancio per l'esercizio in corso;

DI DARE ATTO che restano ferme le disposizioni di cui al contratto principale e dei suoi allegati;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Amministrativo affinché venga pubblicata nell'Albo Consortile e, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Istruttore Tecnico Incaricato

Ing. Paolo Nieddu

Proposta N. 201 del 15/12/2023

**IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA -
AGRARIA**

Dott. Ing. Marcello Giacobbe



Determinazione AREA TECNICA - AGRARIA nr.186 del 20/12/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 159/0	Data: 19/12/2023	Importo: 1.830,00
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI MANUTENZIONE CAMERA DI MANOVRA MILLELIRE IN AGRO DI TRIEI_INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA FE.IN. - CIG Z283A44D9F				
Capitolo: 2023 1641		Spese varie di gestione e manutenzione rete scolante e impianti di sollevamento		
Codice bilancio: 99.2.1.0003		C.I.G.: Z283A44D9F	SIOPE:	
Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
Beneficiario: 0100704 - FE.IN CARPENTERIA srls				

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 19/12/2023

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore



Settore Contabilità e Bilancio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del
Consorzio di Bonifica d'Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 20/12/2023

Il Funzionario Delegato

Tortolì, lì 20/12/2023



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 20/12/2023

Il funzionario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.